

Dopravní terminál – Město Břidličná – III.etapa

Zadavatel veřejné zakázky:

Město Břidličná

Nábřežní 452

793 51 Břidličná

Uchazeč:

ERUPTIVA s.r.o.

U Sportoviště 1165/8

708 00 Ostrava-Poruba

HARMONOGRAM PRACÍ

Harmonogram prací je zpracován tak, aby byl splněn požadavek na dokončení a předání předmětu plnění do **5-ti kalendářních měsíců** od písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění předmětu zadávacího řízení.

Je zpracován na dobu 21 týdnů.

Harmonogram je zpracován bez uvedení konkrétních termínů zahájení a ukončení díla vzhledem k tomu, že tato data nejsou v současnosti známa.

1.týden:

Převzetí staveniště - staveniště bude převzato do 10-ti kalendářních dnů od písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění předmětu zadávacího řízení

Zahájení předmětu plnění – zahájení prací bude do 15-ti kalendářních dnů od písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění předmětu zadávacího řízení

Zřízení zařízení staveniště

2.týden:

Kácení stromů, bourací práce, odstraňování povrchů

3.týden:

Bourací práce, odstraňování povrchů

4.týden:

Bourací práce, odstraňování povrchů

5.týden:

Zemní práce, bourací práce, odstraňování povrchů

6.týden:

Zemní práce, bourací práce, odstraňování povrchů

7.týden:

Zemní práce, bourací práce, odstraňování povrchů

8.týden:

Zemní práce, bourací práce, odstraňování povrchů

9.týden:

Zemní práce, bourací práce, odstraňování povrchů, přípravné práce na realizaci VO, dešťové kanalizace, vodovodu

10.týden:

Dešťová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, hlediště

11.týden:

Dešťová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, hlediště

12.týden:

Dešťová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, hlediště

13.týden:

Dešťová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, hlediště, pokladové vrstvy

14.týden:

Dešťová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, hlediště, pokladové vrstvy

15.týden:

Dešťová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, hlediště, pokladové vrstvy, zpevněné plochy

16.týden:

Dešťová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, hlediště, pokladové vrstvy, zpevněné plochy, sadové úpravy

17.týden:

Pokladové vrstvy, zpevněné plochy, sadové úpravy

18.týden:

Zpevněné plochy, sadové úpravy

19.týden:

Zpevněné plochy, sadové úpravy

20.týden:

Zpevněné plochy, sadové úpravy

Dokončení a předání předmětu plnění

21.týden:

Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště – do 10-ti dnů od dokončení a předání předmětu plnění

Finanční plnění za jednotlivé měsíce:

1. měsíc:	1.560.568 Kč bez DPH
2. měsíc:	2.006.883 Kč bez DPH
3. měsíc:	1.750.400 Kč bez DPH
4. měsíc:	1.930.406 Kč bez DPH
5. měsíc:	2.421.412 Kč bez DPH
Celkem:	9.669.669 Kč bez DPH

V Ostravě dne

Ing. Lumír Kovář
jednatel

Ing. Otto Schwarz
jednatel