

Objednatel: Obec Rudník, Rudník 51, 543 72 Rudník

Projekt.: Stavební úpravy objekt čp.56, Rudník

Smlouva ze dne: 29.7.2022

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 014

ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel

DATUM: 1.9.2023

ADRESÁT: Objednatel

PŘEDMĚT ZMĚNY: roletové okno pošta

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora

POPIS ZMĚNY A DŮVODY: Investor objednal roletové okno do prostor Pošty

VLIV NA CENU: 8 462,8 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: Ne

Časový vliv na termín dokončení Díla: Ne

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 1.9.2023

JMÉNO PODPIS: _____

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 29.11.23

JMÉNO PODPIS: _____

Obec Rudník
543 72 Rudník 51

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 27.11.23

JMÉNO PODPIS: _____

1. Opzet van de
2. Opzet van de
3. Opzet van de

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	bcm nabídka Stavební úpravy objektu čp. 56 Rudník - zadání - final2	JKSO	
Název objektu	ZL _ roletové okno pošta	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		30.05.2023	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 162,80	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 6 230,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 2 070,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 8 462,80	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 8 462,80

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	8 462,80	1 777,19

Cena s DPH 10 239,99

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: bcm nabídka Stavební úpravy objektu čp. 56 Rudník - zadání - final2

Objekt: ZL _ roletové okno pošta

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 162,80

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 162,80

3	R	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,880	185,00	162,80
			$((1,2+1,2+1+1)*2)*0,1$		0,880		
			Součet		0,880		

PSV Práce a dodávky PSV 8 300,00

786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 8 300,00

1	786	786614001	Montáž venkovní rolety hliníkové, ovládané ručně, plochy do 4 m2	kus	1,000	2 070,00	2 070,00
2	R	R001	venkovní rolety hliníkové, ovládané ručně, plochy do 4 m2	kus	1,000	6 230,00	6 230,00

Celkem 8 462,80

Objednatel: Obec Rudník, Rudník 51, 543 72 Rudník

Projekt.: Stavební úpravy objekt čp.56, Rudník

Smlouva ze dne: 29.7.2022

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 015

ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel

DATUM: 1.9.2023

ADRESÁT: Objednatel

PŘEDMĚT ZMĚNY: záměna dlažby za PVC

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora

POPIS ZMĚNY A DŮVODY: Investor objednal záměnu keramické dlažby v zázemí 1.np za PVC podlahy ze zátěžového vinyly.

VLIV NA CENU: 16 663,3 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: Ne

Časový vliv na termín dokončení Díla: Ne

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 1.9.2023

JMÉNO PODPIS: _____

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 27.11.23

JMÉNO PODPIS: _____

Obec Rudník
543 72 Rudník 51

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 27.11.23

JMÉNO PODPIS: _____

KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	bcm nabídka Stavební úpravy objektu čp. 56 Rudník - zadání - final2	JKSO	
Název objektu	ZL_záměna dlažby za PVC 1.NP	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		30.05.2023	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	35 480,69	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-18 814,39	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		16 666,30	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D</td> <td>Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">16 666,30</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>16 666,30</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">20 166,22</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td colspan="2">Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D	Celkem bez DPH	16 666,30	DPH	%	Základ daně	snížená	15,0	0,00	základní	21,0	16 666,30	Cena s DPH		20 166,22	E	Přípočty a odpočty		Dodá zadavatel		0,00	Klouzavá doložka		0,00	Zvýhodnění		0,00
D	Celkem bez DPH	16 666,30																										
DPH	%	Základ daně																										
snížená	15,0	0,00																										
základní	21,0	16 666,30																										
Cena s DPH		20 166,22																										
E	Přípočty a odpočty																											
Dodá zadavatel		0,00																										
Klouzavá doložka		0,00																										
Zvýhodnění		0,00																										

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: bcm nabídka Stavební úpravy objektu čp. 56 Rudník - zadání - final2

Objekt: ZL_záměna dlažby za PVC 1.NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV			Práce a dodávky PSV				16 666,30
771			Podlahy z dlaždic				-113 776,06
1	R	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	-93,920	56,20	-5 278,30
			"1.04" 11,63		11,630		
			"1.09" 11,39		11,390		
			"1.02" 36,53		36,530		
			"1.03" 14,38		14,380		
			"2.12" 6,16		6,160		
			"1.03A" 13,83		13,830		
			Součet		93,920		
			-(11,63+11,39+36,53+14,38+13,83+6,16)		-93,920		
2	R	771474113R	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm vč. penetrace	m	-87,292	167,00	-14 577,76
			- 87,292		-87,292		
3	597	59761409.1	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	-93,920	350,00	-32 872,00
			"1.04" 11,63		11,630		
			"1.09" 11,39		11,390		
			"1.02" 36,53		36,530		
			"1.03" 14,38		14,380		
			"2.12" 6,16		6,160		
			"1.03A" 13,83		13,830		
			Součet		93,920		
			-(11,63+11,39+36,53+14,38+13,83+6,16)		-93,920		
4	R	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	-93,920	650,00	-61 048,00
			"1.04" 11,63		11,630		
			"1.09" 11,39		11,390		
			"1.02" 36,53		36,530		
			"1.03" 14,38		14,380		
			"2.12" 6,16		6,160		
			"1.03A" 13,83		13,830		
			Součet		93,920		
			-(11,63+11,39+36,53+14,38+13,83+6,16)		-93,920		
775			Podlahy skládané				84 321,68
5	775	775413401	Montáž podlahové lišty obvodové lepené	m	87,292	47,00	4 102,72
			87,292		87,292		
6	R	R001	lišta soklová plastová	m	87,292	140,00	12 220,88
7	776	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	93,920	174,00	16 342,08
			"1.04" 11,63		11,630		
			"1.09" 11,39		11,390		
			"1.02" 36,53		36,530		
			"1.03" 14,38		14,380		
			"2.12" 6,16		6,160		
			"1.03A" 13,83		13,830		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: bcm nabídka Stavební úpravy objektu čp. 56 Rudník - zadání - final2

Objekt: ZL_žáměna dlažby za PVC 1.NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
Součet						93,920		
8	R	R002	vinyl zátěžový v rolích	m2	93,920	550,00	51 656,00	
			"1.04" 11,63		11,630			
			"1.09" 11,39		11,390			
			"1.02" 36,53		36,530			
			"1.03" 14,38		14,380			
			"2.12" 6,16		6,160			
			"1.03A" 13,83		13,830			
			Součet		93,920			
776		Podlahy povlakové					46 120,68	
13	R	771151016	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 12 do 15 mm	m2	93,920	390,00	36 628,80	
			"1.04" 11,63		11,630			
			"1.09" 11,39		11,390			
			"1.02" 36,53		36,530			
			"1.03" 14,38		14,380			
			"2.12" 6,16		6,160			
			"1.03A" 13,83		13,830			
			Součet		93,920			
9	R	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	93,920	37,90	3 559,57	
			"1.04" 11,63		11,630			
			"1.09" 11,39		11,390			
			"1.02" 36,53		36,530			
			"1.03" 14,38		14,380			
			"2.12" 6,16		6,160			
			"1.03A" 13,83		13,830			
			Součet		93,920			
11	553	55343120	profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro	m	11,700	127,00	1 485,90	
			10,9+0,8		11,700			
12	R	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	11 701,092	0,38	4 446,41	
			11701,092		11 701,092			

Celkem

16 666,30

Objednatel: Obec Rudník, Rudník 51, 543 72 Rudník

Projekt.: Stavební úpravy objekt čp.56, Rudník

Smlouva ze dne: 29.7.2022

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 016

ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel

DATUM: 1.9.2023

ADRESÁT: Objednatel

PŘEDMĚT ZMĚNY: změna instalačních předstěn a příprava pro tepelné čerpadlo

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora

POPIS ZMĚNY A DŮVODY: Investor objednal přípravu na dodatečné napojení pro tepelné čerpadlo. Dále byla dohodnuta záměna instalačních předstěn pro kombifixy se změnou zděných přiček na sádkartonové přičky na předstěny pro suchou montáž do SDK.

VLIV NA CENU: 46 321,74 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: Ne

Časový vliv na termín dokončení Díla: Ne

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 1.9.2023

JMÉNO PODPIS: _____

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 27.11.23

JMÉNO PODPIS: _____

Obec Rudník
543 72 Rudník 51

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 27.11.23

JMÉNO PODPIS: _____

KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	bcm nabídka Stavební úpravy objektu čp. 56 Rudník - zadání - final2	JKSO	
Název objektu	geberit změna	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		18.10.2023	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	51 007,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-4 685,26	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		46 321,74	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">46 321,74</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>46 321,74</td> <td colspan="2">9 727,57</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">56 049,31</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				46 321,74	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	46 321,74	9 727,57		Cena s DPH				56 049,31	E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel				0,00	Klouzavá doložka				0,00	Zvýhodnění				0,00
D Celkem bez DPH				46 321,74																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	46 321,74	9 727,57																																											
Cena s DPH				56 049,31																																										
E Přípočty a odpočty																																														
Dodá zadavatel				0,00																																										
Klouzavá doložka				0,00																																										
Zvýhodnění				0,00																																										

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: bcm nabídka Stavební úpravy objektu čp. 56 Rudník - zadání - final2

Objekt: geberit změna

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV			Práce a dodávky PSV				46 321,74
726			Zdravotechnika - předstěnové instalace				46 321,74
1	R	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	-6,000	7 336,99	-44 021,94
			-6		-6,000		
3		R734004	jádrové vrtání pro tepelné čerpadlo	ks	11,000	1 512,00	16 632,00
			"8děr - 130mm, 3díry - 80mm"				
			11		11,000		
2	ALP	ALP.AM101850	Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádkkartonu)	kus	5,000	6 875,00	34 375,00
9	721	726121201	montáž geberitu do SDK	soubor	6,000	200,00	1 200,00
5	R	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	-6,000	131,82	-790,92
4	R	R734003	geberit pro invalidy	ks	1,000	14 012,00	14 012,00
6	R	R734005	potrubí KG pro tepelné čerpadlo	ks	1,000	10 780,00	10 780,00
7	R	R734006	sekání drážek pro topení do zdi	kpl	1,000	12 980,00	12 980,00
			0,10*0,06*78		0,468		
			1		1,000		
8	R	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,072	16 050,00	1 155,60
			0,072		0,072		
Celkem							46 321,74

Objednatel: Obec Rudník, Rudník 51, 543 72 Rudník

Projekt.: Stavební úpravy objekt čp.56, Rudník

Smlouva ze dne: 29.7.2022

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 017

ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel

DATUM: 1.9.2023

ADRESÁT: Objednatel

PŘEDMĚT ZMĚNY: vypořádání změny obkladů a dlažeb

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora

POPIS ZMĚNY A DŮVODY: Investor si vybral obklady a dlažby a zároveň se přepočítaly skutečné výměry obkladů a dlažeb.

VLIV NA CENU: -23 635,75 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: Ne

Časový vliv na termín dokončení Díla: Ne

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 1.9.2023

JMÉNO PODPIS: _____



VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 27.11.23

JMÉNO PODPIS: _____



VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 27.11.23

JMÉNO PODPIS: _____

KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	bcm nabídka Stavební úpravy objektu čp. 56 Rudník - zadání - final2	JKSO	
Název objektu	ZL_ obklady a dlažby	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		30.05.2023	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	7 372,70	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-31 008,45	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-23 635,75	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">-23 635,75</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">-23 635,75</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">-4 963,51</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">-28 599,26</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				-23 635,75	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	-23 635,75	-4 963,51		Cena s DPH				-28 599,26	E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel				0,00	Klouzavá doložka				0,00	Zvýhodnění				0,00
D Celkem bez DPH				-23 635,75																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	-23 635,75	-4 963,51																																											
Cena s DPH				-28 599,26																																										
E Přípočty a odpočty																																														
Dodá zadavatel				0,00																																										
Klouzavá doložka				0,00																																										
Zvýhodnění				0,00																																										

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: bcm nabídka Stavební úpravy objektu čp. 56 Rudník - zadání - final2

Objekt: ZL_ obklady a dlažby

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV			Práce a dodávky PSV				-23 635,75
771			Podlahy z dlaždic				3 992,70
1	597	59761409.1	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	-39,927	350,00	-13 974,45
					-39,927		-39,927
5	597	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	39,927	450,00	17 967,15
781			Dokončovací práce - obklady keramické				-27 628,45
2	R	781474114R	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem vč. rohových lišt, silikonu v koutech a průrazů obklady	m2	-41,600	750,00	-31 200,00
					-41,6		-41,600
3	597	597610400R	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	-170,000	320,00	-54 400,00
					- (41,6+128,4)		-170,000
4	R	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	56,840	3,37	191,55
					56,84		56,840
7	597	597610400R	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	128,400	450,00	57 780,00
					128,4		128,400
Celkem							-23 635,75

Objednatel: Obec Rudník, Rudník 51, 543 72 Rudník

Projekt.: Stavební úpravy objekt čp.56, Rudník

Smlouva ze dne: 29.7.2022

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 019

ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel

DATUM: 15.10.2023

ADRESÁT: Objednatel

PŘEDMĚT ZMĚNY: odpočet neprovedených prací

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora

POPIS ZMĚNY A DŮVODY: Odpočet neprovedených prací, osekání omítek stropů, lapače splavenin, plynovod, kryty radiátorů podkroví, tubusové světlovody podkroví, dřevěné podlahy, nátěr potrubí

VLIV NA CENU: -564 761Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: Ne

Časový vliv na termín dokončení Díla: Ne

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 15.10.2023

JMÉNO PODPIS: _____

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 27.11.23

JMÉNO PODPIS: _____

Obec Rudník
543 72 Rudník 51

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 27.11.23

JMÉNO PODPIS: _____

KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	bcm nabídka Stavební úpravy objektu čp. 56 Rudník - zadání - final2	JKSO	
Název objektu	odpočtový změnový list	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		30.05.2023	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-30 815,22	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	-264 374,26	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-269 571,52	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-564 761,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D</td> <td>Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">-564 761,00</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td>DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>-564 761,00</td> <td>-118 599,81</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">-683 360,81</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td colspan="2">Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D	Celkem bez DPH	-564 761,00	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	-564 761,00	-118 599,81	Cena s DPH		-683 360,81	E	Přípočty a odpočty			Dodá zadavatel	0,00		Klouzavá doložka	0,00		Zvýhodnění	0,00
D	Celkem bez DPH	-564 761,00																													
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																												
snížená	15,0	0,00	0,00																												
základní	21,0	-564 761,00	-118 599,81																												
Cena s DPH		-683 360,81																													
E	Přípočty a odpočty																														
	Dodá zadavatel	0,00																													
	Klouzavá doložka	0,00																													
	Zvýhodnění	0,00																													

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: bcm nabídka Stavební úpravy objektu čp. 56 Rudník - zadání - final2

Objekt: odpočtový změnový list

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -30 815,22

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -30 815,22

3	R	978012141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 10 do 30 % - 2.NP	m2	-313,750	53,90	-16 911,13
4	R	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	-213,909	65,00	-13 904,09

PSV Práce a dodávky PSV -533 945,78

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -22 500,00

5	R	721242115R	Lapač střešních splavenin z PP s klapkou a lapacím košem vč. odkopu stávajících a obetonování nových vč. napojení	kus	-3,000	7 500,00	-22 500,00
-3					-3,000		

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod -10 922,31

28	R	722181113	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 25 mm	m	-6,000	35,95	-215,70
-6					-6,000		
18	R	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	-6,000	816,62	-4 899,72
-6					-6,000		
24	R	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	-6,000	128,40	-770,40
-6					-6,000		
27	R	723234311	Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon do 6 m3/hod pro zemní plyn	soubor	-1,000	3 046,29	-3 046,29
34	R	734261235	Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	-3,000	363,80	-1 091,40
29	R	Pol13	INSTALAČNÍ RÁM PRO PLYNOMĚR	KS	-1,000	898,80	-898,80
33	R	Pol9	FAKTURAČNÍ PLYNOMĚR - DODÁVÁ SPRÁVCE SÍTĚ	KS	-1,000	0,00	0,00

762 Konstrukce tesařské -1 857,71

6	R	762081150R	Hoblování hraněného řeziva stávající dřevěné podlahy pro opětovné použití	m3	-0,943	1 970,00	-1 857,71
---	---	------------	---	----	--------	----------	-----------

766 Konstrukce truhlářské -23 350,00

37	R	766411200R	D+M dřevěného roštu pro zarytí radiátorů - dub, transparentní olejový nátěr, latě 40x30mm, odnímatelná část u termohlavice dl. 1000, v. 900 mm	kus	-1,000	1 100,00	-1 100,00
"vč. vrchního a bočního krytí"							
-1					-1,000		
Součet					-1,000		
38	R	766411200R2	D+M dřevěného roštu pro zarytí radiátorů - dub, transparentní olejový nátěr, latě 40x30mm, odnímatelná část u termohlavice dl. 1200, v. 900 mm	kus	-2,000	1 350,00	-2 700,00
"vč. vrchního a bočního krytí"							
-2					-2,000		
Součet					-2,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: bcm nabídka Stavební úpravy objektu čp. 56 Rudník - zadání - final2

Objekt: odpočtový změnový list

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
39	R	766411200R3	D+M dřevěného roštu pro zarytí radiátorů - dub, transparentní olejový nátěr, latě 40x30mm, odnímatelná část u termohlavice dl. 1500, v. 600 mm	kus	-1,000	1 650,00	-1 650,00
			"vč. vrchního a bočního krytí"				
			-1		-1,000		
			Součet		-1,000		
40	R	766411200R4	D+M dřevěného roštu pro zarytí radiátorů - dub, transparentní olejový nátěr, latě 40x30mm, odnímatelná část u termohlavice dl. 4350, v. 600 mm	kus	-2,000	4 900,00	-9 800,00
			"vč. vrchního a bočního krytí"				
			-2		-2,000		
			Součet		-2,000		
41	R	766411200R5	D+M dřevěného roštu pro zarytí radiátorů - dub, transparentní olejový nátěr, latě 40x30mm, odnímatelná část u termohlavice dl. 1800, v. 900 mm	kus	-2,000	2 100,00	-4 200,00
			"vč. vrchního a bočního krytí"				
			-2		-2,000		
			Součet		-2,000		
42	R	766411200R6	D+M dřevěného roštu pro zarytí radiátorů - dub, transparentní olejový nátěr, latě 40x30mm, odnímatelná část u termohlavice dl. 1300, v. 900 mm	kus	-1,000	1 450,00	-1 450,00
			"vč. vrchního a bočního krytí"				
			-1		-1,000		
			Součet		-1,000		
43	R	766411200R7	D+M dřevěného roštu pro zarytí radiátorů - dub, transparentní olejový nátěr, latě 40x30mm, odnímatelná část u termohlavice dl. 2200, v. 900 mm	kus	-1,000	2 450,00	-2 450,00
			"vč. vrchního a bočního krytí"				
			umístěny 2 hasicí přístroje"				
			-1		-1,000		
			Součet		-1,000		
767 Konstrukce zámečnické							-408 000,00
7	553	553811100R	Kompletní dodávka tubusového světlovodu vč. všech komponentů krom nadstřešní části (již osazena)	kus	-12,000	22 000,00	-264 000,00
8	R	767330111R2	D+M halogenové lampy a stmívače do světlovodu - zasedací místnost	kus	-8,000	18 000,00	-144 000,00
775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)							-65 173,62
9	R	775141112	Vyrovnání podkladu skládaných podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	-27,120	287,00	-7 783,44
10	R	775511800R	Demontáž podlah v 2.NP	m2	-292,000	95,00	-27 740,00
11	R	775530033R	Montáž podlahy ze stávající dřevěné podlahy - renovace	m2	-27,120	800,00	-21 696,00
12	R	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	-27,120	21,00	-569,52
13	611	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm	m2	-27,120	13,80	-374,26
16	R	775591311	Podlahy dřevěné, základní lak	m2	-27,120	102,00	-2 766,24
14	R	775591312	Podlahy dřevěné, vrchní lak pro běžnou zátěž	m2	-27,120	103,00	-2 793,36
15	R	775591316	Podlahy dřevěné, mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	-27,120	30,00	-813,60
17	R	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,531	1 200,00	-637,20

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: bcm nabídka Stavební úpravy objektu čp. 56 Rudník - zadání - final2

Objekt: odpočtový změnový list

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
783			Dokončovací práce - nátěry				-2 142,14
36	R	783624555	Základní jednonásobný silikonový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	-13,000	164,78	-2 142,14

Celkem

-564 761,00

Objednatel: Obec Rudník, Rudník 51, 543 72 Rudník

Projekt.: Stavební úpravy objekt čp.56, Rudník

Smlouva ze dne: 29.7.2022

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 020

ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel

DATUM: 1.9.2023

ADRESÁT: Objednatel

PŘEDMĚT ZMĚNY: odpočet akustických obkladů podkroví

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora

POPIS ZMĚNY A DŮVODY: Investor vydal pokyn k nerealizaci akustických obkladů v podkroví.

VLIV NA CENU: -129 254,4 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: Ne

Časový vliv na termín dokončení Díla: Ne

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 1.9.2023

JMÉNO PODPIS: _____

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 27.11.23

JMÉNO PODPIS: _____

Obec Rudník
543 72 Rudník 51

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 27.11.23

JMÉNO PODPIS: _____

KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	bcm nabídka Stavební úpravy objektu čp. 56 Rudník - zadání - final2	JKSO	
Název objektu	ZL_ AKUSTIKA 3.NP	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		30.05.2023	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Provozní vlivy
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Jiné VRN
	Dodávky				0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
					0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
			0,00		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">-129 254,40</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>-129 254,40</td> <td colspan="2">-27 143,42</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">-156 397,82</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				-129 254,40	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	-129 254,40	-27 143,42		Cena s DPH				-156 397,82	E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel				0,00	Klouzavá doložka				0,00	Zvýhodnění				0,00
D Celkem bez DPH				-129 254,40																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	-129 254,40	-27 143,42																																											
Cena s DPH				-156 397,82																																										
E Přípočty a odpočty																																														
Dodá zadavatel				0,00																																										
Klouzavá doložka				0,00																																										
Zvýhodnění				0,00																																										

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: bcm nabídka Stavební úpravy objektu čp. 56 Rudník - zadání - final2

Objekt: ZL_AKUSTIKA 3.NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV -129 254,40

714 Akustická a protitřesová opatření -129 254,40

1	R	714121000R	Montáž podstropních akustických panelů lepených	m2	-34,560	1 430,00	-49 420,80
2	590	59036050R	panel akustický viditelný lepený na SDK	m2	-36,288	2 200,00	-79 833,60

Celkem -129 254,40

Objednatel: Obec Rudník, Rudník 51, 543 72 Rudník

Projekt.: Stavební úpravy objekt čp.56, Rudník

Smlouva ze dne: 29.7.2022

INFORMACE O ZMĚNĚ	POŘADOVÉ Č. 022
ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel	DATUM: 15.9.2023
ADRESÁT: Objednatel	
PŘEDMĚT ZMĚNY: konečný ZL	
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora	
POPIS ZMĚNY A DŮVODY: Změna svítidel-odpočet projektového návrhu a dodávka jiných levnějších svítidel, úprava elektroinstalace pro poštu, doplnění a úprava slaboproudých rozvodů, doplnění jističů a kabeláže pro kotelnu, doplnění podlahových krabic, úprava parkovacích ploch za objektem, včetně odpočtu opravy ploch na náklady generálního dodavatele. Doplnění šachtového poklopu na vodovod. Změna kamenné dlažby na vstupní schodiště za tryskanou dlažbu. Doplnění chodníku ze zámkové dlažby. Oprava kamenného plotu. Doplnění bojleru na ohřev TUV. Doplnění světlovodu o požární ochranu dle požadavku hasičů. Osazení ocelového schodiště pro CETIN. Požární nátěry viditelných částí krovu podkroví. Nátěry ocelových historických prvků kamenného schodiště.	
VLIV NA CENU: 188 398,74 Kč bez DPH	ČASOVÉ VLIVY: Časový vliv na dílčí termíny: Ne Časový vliv na termín dokončení Díla: Ne
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE : S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla. DNE: <u>15.9.2023</u> JMÉNO PODPIS: _____	
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. DNE: <u>27.11.23</u> JMÉNO PODPIS: _____	
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR : S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. DNE: <u>27.11.23</u> JMÉNO PODPIS: _____	

KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	bcm nabídka Stavební úpravy objektu čp. 56 Rudník - zadání - final2	JKSO	
Název objektu	konečný ZL	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		18.10.2023	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	314 339,14	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-238 233,25	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	32 302,57	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	79 990,28	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		188 398,74	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D</td> <td>Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">188 398,74</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>188 398,74</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH</td> <td></td> <td style="text-align: right;">227 962,48</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>Přípočty a odpočty</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D	Celkem bez DPH	188 398,74	DPH	%	Základ daně	snížená	15,0	0,00	základní	21,0	188 398,74	Cena s DPH		227 962,48	E	Přípočty a odpočty			Dodá zadavatel	0,00		Klouzavá doložka	0,00		Zvýhodnění	0,00
D	Celkem bez DPH	188 398,74																										
DPH	%	Základ daně																										
snížená	15,0	0,00																										
základní	21,0	188 398,74																										
Cena s DPH		227 962,48																										
E	Přípočty a odpočty																											
	Dodá zadavatel	0,00																										
	Klouzavá doložka	0,00																										
	Zvýhodnění	0,00																										

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: bcm nabídka Stavební úpravy objektu čp. 56 Rudník - zadání - final2

Objekt: konečný ZL

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D11 Elektroinstalace - pošta- skříně 5 024,64

D12 KABELY+ úložný materiál 5 024,64

46	R		LIŠTA HRANATÁ, 40X20, SUPERBÍLÁ/RAL 9003	m	8,000	98,60	788,80
47	R	Pol119	5513A-C02357 Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; d. ; b. bílá	ks	10,000	289,80	2 898,00
48	R	Pol121	LK 80x28 2ZT KRABICE Lištová dvojnásobná	ks	10,000	70,40	704,00
45	R	Pol132	CYKY-J 3x2.5	m	12,000	52,82	633,84

D20 Svítidla -304 771,71

73	R	C1	ELISA LED-1L43C10NU43/PC4	Ks	13,000	3 151,82	40 973,66
74	R	C2	AURA 4 LED-1L15B07K75/072 4000#	Ks	11,000	4 061,21	44 673,31
75		C3	AURA 5 LED-1L16B07K86/082 4000	Ks	4,000	4 428,95	17 715,80
76	R	C4	BRSB4KO300/V6/ND MULTI 2000lm	ks	15,000	1 079,75	16 196,25
77	R	C5	BRSB4KO375/V6/ND MULTI 2700lm	Ks	5,000	1 630,59	8 152,95
78		C6	SPMN SPMN1500KN4/E190/ND	ks	12,000	1 365,41	16 384,92
79	R	D	QP3D600/2100 nepotřebují DALI	ks	3,000	6 193,00	18 579,00
80	R	E	FIT4000A4KN600ND	ks	51,000	2 475,00	126 225,00
83	R	E1	KX6000M4KO/ND MULTI	ks	11,000	1 745,70	19 202,70
84	R	E2	FIT4000C4KN600/ND- ANTRACIT ???	ks	6,000	2 716,96	16 301,76
81	R	Pol1.1	závěs je pro QP i FIT stejný?	ks	53,000	608,85	32 269,05
54	R	Pol151	ADRIA_5_HP_LED-5L08D10Z11_099_4000 ADRIA_5 závěsné. 5xLED modul L08D10, 65W, d-600mm, sklo triplex opál mat	Ks	-11,000	13 386,80	-147 254,80
55	R	Pol152	ADRIA_4_LED-5L07C09Z11_098_4000 ADRIA_5 závěsné. 5xLED modul L07C09, 44W, d-500mm, sklo triplex opál mat	Ks	-18,000	8 338,79	-150 098,22
56	R	Pol153	AURA_9_LED-2L43C10K98_084_4000 AURA_9_2xLED, MODUL L43B07, 58W, d-590mm, sklo triplex opál mat	Ks	-1,000	7 459,14	-7 459,14
57	R	Pol154	AURA_5_LED-1L16B07K86_082_4000 AURA_5_1xLED, MODUL L16B07, 36W, d-540mm, sklo triplex opál mat	Ks	-19,000	4 428,95	-84 150,05
59	R	Pol154	AURA_5_LED-1L16B07K86_082_4000 AURA_5_1xLED, MODUL L16B07, 36W, d-540mm, sklo triplex opál mat	Ks	-15,000	4 428,95	-66 434,25
58	R	Pol155	ERIS_4_LED-2L43C10K910_414_4006_084_4000 ERIS_4_2xLED, MODUL L43C10, 56W, d-540mm, sklo triplex opál mat	Ks	-2,000	7 204,10	-14 408,20
60	R	Pol156	PRIMA LED 1.4ft PC 4400/840 svítidlo průmyslové s modulem LED 1x4400 lm, spektrum 840	ks	-9,000	1 841,40	-16 572,60
61	R	Pol157	EXAL3000CS4KOPDB/ND MODUS EXAL3000, kruh 400mm, LED 840, opalový kryt, přisazené, bílé, nestmívatelné	Ks	-3,000	2 596,70	-7 790,10
62	R	Pol158	ELEKTRA_4_LED-1L18C03_IN-172P 4000 ELEKTRA_4. 1xLED modul L18C03, 15W, d-260mm, stínítko PC	ks	-9,000	1 412,65	-12 713,85
63	R	Pol159	MODUS QN_F600/DI/1400 Závěsný LED panel pro přímo/nepřímé osvětlení, UGR max 19, 1500x300mm	ks	-47,000	4 317,72	-202 932,84
64	R	Pol160	SPMI1500KO_V2 Downlight MODUS SPMI LED 1500lm V2, 4000k opalový kryt, bílý rámeček 240mm	Ks	-8,000	1 365,41	-10 923,28
65	R	Pol161	PRIMA LED 1.4ft VP 2600/840 svítidlo průmyslové s modulem LED 1x2600 lm, spektrum 840	ks	-4,000	1 920,60	-7 682,40
66	R	Pol162	TOP1000S_CW MODUS TOP1000, LED 840, optika širokozářič 60, nestmívatelné, 8W, 1150lm	Ks	-4,000	1 782,00	-7 128,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: bcm nabídka Stavební úpravy objektu čp. 56 Rudník - zadání - final2

Objekt: konečný ZL

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
67	R	Pol163	LINEA, design lineární LED svítidlo	Ks	-8,000	4 546,34	-36 370,72
68	R	Pol164	venkovní s čidlem pohybu venkovní	Ks	-1,000	1 457,28	-1 457,28
69	R	Pol165	LED reflektor 30W, 230V	Ks	-2,000	922,42	-1 844,84
70	R	Pol166	AESTETICA LED 11W 1H IP40, BEGHELLI nouzové stropní, nástěnné, IP40	ks	-34,000	1 283,30	-43 632,20
71	A		ADRIA_5_HP_LED-5L08D10Z11_099_4000 ADRIA_5_závěsné. 5xLED modul L08D10, 65W, d-600mm, sklo triplex opál mat	Ks	3,000	13 386,80	40 160,40
72	A1		ADRIA_4_LED-5L07C09Z11_098_4000 ADRIA_5_závěsné. 5xLED modul L07C09, 44W, d-500mm, sklo triplex opál mat	Ks	4,000	8 338,79	33 355,16
82	R	Pol2.1	UQ rám	ks	1,000	1 171,56	1 171,56
85	R	Pol3.1	Závěs 3 m	ks	6,000	688,04	4 128,24
86	T		PRIMA LED 1.4ft VP 2600/840 svítidlo průmyslové s modulem LED 1x2600 lm, spektrum 840	ks	8,000	1 920,60	15 364,80
87	NO		AESTETICA LED 11W 1H IP40, BEGHELLI nouzové stropní, nástěnné, IP40	ks	42,000	1 283,30	53 898,60
88	NO	NO zapuštěné	AESTETICA LED 11W 1H IP40, BEGHELLI nouzové stropní, nástěnné, IP40	ks	3,000	1 283,30	3 849,90
89	Pol		LED pásek 14,4W (5m) + profil U ml.difuzor (5m) + trafo minimálně IP44	ks	2,000	2 739,00	5 478,00

D28 Slaboproudy 17 407,62

D54 Slaboproudy 17 407,62

14	R	Pol191	datová skříň	ks	-1,000	10 725,00	-10 725,00
18	R	Pol192	1220HFPP SUPER MONOFLEX 750 N PP	m	150,000	54,55	8 182,50
15	R	Pol193	5011A-A00300 B Kryt zásuvky anténní univerzální (TV+R+SAT), s vylamovacím otvorem; d. Tango; b. bílá	ks	-12,000	42,14	-505,68
16	R	Pol194	EU 3303 Přístroj zásuvky anténní - televizní, rozhlasové a satelitní, koncové	ks	-12,000	318,85	-3 826,20
17	R	Pol209	kabel UTP 4x2x0,5 CAT 6e	m	760,000	31,95	24 282,00

D3 Rozvaděč RK - kotelna 21 052,06

D25 1 - pólové 386,65

20	R	Pol173	Jistič 1 pól. 10A, char.B, 6 kA	ks	2,000	77,33	154,66
21	R	Pol174	Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA	ks	3,000	77,33	231,99

D26 3 - pólové 866,87

22	R	Pol175	Jistič 3 pól. 16A, char.B, 6 kA	ks	1,000	296,63	296,63
23	R	Pol180	Vypínač 3 pól. 63A	ks	1,000	570,24	570,24

D29 PRO NÁSTĚNNOU 9 580,00

19	R	Pol172	Rozvaděč ILC2U424 + dveře-kotelna	ks	1,000	9 580,00	9 580,00
----	---	--------	-----------------------------------	----	-------	----------	----------

D4 Ostatní 10 218,54

25	R	Pol182	B+C MAXI/3 75 kA (10/350)/3 póly, kombinovaný svodič B+C	ks	1,000	9 662,75	9 662,75
24	R	Pol185	Stykač 25A, 4S, 230V~50/60Hz	ks	1,000	555,79	555,79

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: bcm nabídka Stavební úpravy objektu čp. 56 Rudník - zadání - final2
 Objekt: konečný ZL

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D5 Elektroinstalace - kotelna 7 412,44

D6 Kotelna 7 412,44

26	R		ZSA svorka pospojení + pásek	ks	12,000	85,53	1 026,36
28	R	Pol130	CYKY-J 5x2.5	m	15,000	76,84	1 152,60
29	R	Pol132	CYKY-J 3x2.5	m	18,000	52,82	950,76
30	R	Pol133	CYKY-J 3x1.5	m	10,000	40,59	405,90
31	R	Pol133	CYSY-J 3x1	m	10,000	42,50	425,00
27	R	Pol138	H07V-U 6 mm2 , pevně	m	30,000	43,10	1 293,00
34	R	Pol150	8107 KRABICE	ks	2,000	243,23	486,46
32	R		LIŠTA HRANATÁ, 40X40, SUPERBÍLÁ/RAL 9003	m	6,000	114,06	684,36
33	R		LIŠTA HRANATÁ, 40X40, SUPERBÍLÁ/RAL 9003	m	8,000	123,50	988,00

D60 Ochrana před bleskem - LPS 4 379,82

D61 OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ 2 610,80

49	R	Pol211	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m)	m	20,000	130,54	2 610,80
----	---	--------	-----------------------------------	---	--------	--------	----------

D63 OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ 977,10

50	R	Pol212	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m)	m	10,000	97,71	977,10
----	---	--------	-------------------------------	---	--------	-------	--------

D64 SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ 791,92

51	R	Pol213	SR03 S / 2xM8, litina zemnicí pásek - drát	ks	8,000	98,99	791,92
----	---	--------	--	----	-------	-------	--------

D8 Elektroinstalace - podlahové krabice 22 748,54

D7 Podlahové krabice 22 748,54

35	R	Pol126	soubor podlahových zásuvek; 2x230V/16A+slaboproudé zás., IP 67	ks	-1,000	6 078,58	-6 078,58
36	R		Krabice podlahová 088021 18M vodorovná	ks	4,000	1 553,00	6 212,00
37	R		kryt podl. Krabice 088001	ks	4,000	1 189,00	4 756,00
38	R		zásuvka 077140 Mosaic bílá	ks	18,000	304,77	5 485,86
39	R		zásuvka S77140 + přepěťová ochrana Mosaic bílá	ks	4,000	1 280,86	5 123,44
40	R		datová zásuvka 076554 RJ 45 UTP Mosaic bílá	ks	8,000	370,15	2 961,20
41	R		PremiumCord HDMI, optický fiber High Speed with Ether. 4K@60Hz kabel 25m, M/M, zlacené konektory	ks	1,000	4 288,62	4 288,62

D9 Elektroinstalace - příprava pro FVE 8 541,28

D10 KABELY 8 541,28

42	R	Pol128	CYKY-J 5x16	m	22,000	329,60	7 251,20
43	R	Pol131	CYKY-J 5x1.5	m	11,000	53,38	587,18
44	R	Pol209	kabel UTP 4x2x0,5 CAT 6e	m	22,000	31,95	702,90

HSV Práce a dodávky HSV 233 611,20

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: bcm nabídka Stavební úpravy objektu čp. 56 Rudník - zadání - final2

Objekt: konečný ZL

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1 Zemní práce							122 295,00
4	562	56230603R	poklop šachtový, 12,5t DN600 s těsněním	kus	1,000	14 895,00	14 895,00
91	231	180405114	Zpevnění parkovacích ploch ve vegetačních prefabrikátech	m2	150,000	895,00	134 250,00
					150 " parkovací stání"	150,000	
94	231	180405114	Zpevnění parkovacích ploch ve vegetačních prefabrikátech	m2	-30,000	895,00	-26 850,00
					-30	-30,000	
2 Zakládání							9 081,00
2	011	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,450	4 180,00	1 881,00
					1,5*1,2*0,25 "deska na vodoměrnou šachtu s vlezem"	0,450	
1	011	279113135	Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	3,000	2 400,00	7 200,00
					5*1,5*0,4 " VODOMĚRNÁ ŠACHTA"	3,000	
4 Vodorovné konstrukce							-17 551,40
5	593	59373750R	stupeň schodišťový betonový prefabrikovaný se sraženými hranami a protiskluzem R13	kus	-3,000	2 800,00	-8 400,00
6	583	58388020R	stupeň schodišťový žulový hrubý se sraženými hranami, protiskluz R13	m	-4,500	6 500,00	-29 250,00
7	583	58388020R1	žulový kámen. 300mm	m	-2,200	5 500,00	-12 100,00
8		583880R	Tryskaná kamenná dlažba se zaoblenými hranami pro exteriérové použití	m	21,100	1 526,00	32 198,60
					"zadní schodiště" 2,1*4	8,400	
					"přední schodiště" 2,7+10	12,700	
					Součet	21,100	
5 Komunikace pozemní							92 294,60
93	221	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 4/8 plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	150,000	135,00	20 250,00
92	221	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 16/32 plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	150,000	314,00	47 100,00
104	R	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	26,120	350,00	9 142,00
					3,53*4 "parkovací stání"	14,120	
					12 "chodník"	12,000	
					Součet	26,120	
105	592	59245090R	dlažba betonová 300x200x80mm otryskaná ocelovými kulíčkami, R13	m2	28,732	550,00	15 802,60
					26,12*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"	28,732	
					Součet	28,732	
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							27 492,00
10	014	622325109	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	4,000	537,00	2 148,00
					2*2	4,000	
11	014	622325209	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	4,000	736,00	2 944,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: bcm nabídka Stavební úpravy objektu čp. 56 Rudník - zadání - final2

Objekt: konečný ZL

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
9	014	623645001R	Kamenické opracování povrchu rovných i zakřivených sloupů pískovcových pemrlováním (2,5*0,8*3*2)+(2*2*1)	m2	16,000	1 400,00	22 400,00
					16,000		

PSV Práce a dodávky PSV 172 992,85

731 Ústřední vytápění - kotelny 41 348,00

109	R	R7310001	propojení bojleru	soub	1,000	10 560,00	10 560,00
113	R	R731005	Topná tyč	ks	1,000	8 250,00	8 250,00
115	R	R732006	propojení kotel Protherm+dodávka	ks	1,000	22 538,00	22 538,00

732 Ústřední vytápění - strojovny 32 332,04

106	R	732211111	Ohřivač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 0,6/1,0 o objemu 100 l v.pl. 1,08 m2	soub or	-1,000	19 675,96	-19 675,96
114	R	R732001	Bojler	ks	1,000	52 008,00	52 008,00

767 Konstrukce zámečnické 62 788,00

12	767	767210151	Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových šroubováním	kus	2,000	148,00	296,00
13	553	55347093	stupeň schodišťový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 1000x270mm	kus	2,000	896,00	1 792,00
52	767	767330111	Montáž tubusového světlovodu kopule s lemováním zabudovaného v šikmé střeše	kus	1,000	2 750,00	2 750,00
53		5583R	SOLATUBE světlovod	ks	1,000	44 000,00	44 000,00
90	R	777001R	Plošná úprava schodišťových stupňů odstraňování lazury	m2	62,000	225,00	13 950,00

771 Podlahy z dlaždic 13 455,00

102	R	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	13,000	650,00	8 450,00
103	597	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	14,300	350,00	5 005,00
			13*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		14,300		
			Součet		14,300		

783 Dokončovací práce - nátěry 23 069,81

101	R	783002R	Ocelová pásovina schodiště nátěr	ks	2,000	163,00	326,00
99	783	783213021	moření a lakování madla	m	4,400	143,00	629,20
96	783	783226101	Protipožární akrylátový nátěr tesařských konstrukcí	m2	11,520	748,00	8 616,96
98	783	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,680	498,00	4 820,64
100	783	783314101R	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí - oka na schodišti	ks	48,000	52,00	2 496,00
97	783	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	ks	14,000	100,00	1 400,00
95	783	783342101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyuretanovým tmelem	m	5,070	943,00	4 781,01

Celkem 188 398,74