

## Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

### ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna – výměna střešního pláště

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“) dne 11.6.2021

mezi:

Název:	Město Slavkov u Brna
Sídlo:	Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna
IČO:	00292311
DIČ:	CZ00292311
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupení:	Bc. Michal Boudný, starosta města
Bankovní spojení:	Komerční banka Vyškov a.s., expozitura Slavkov u Brna
Číslo účtu:	729731/0100
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Bc. Michal Boudný, starosta města
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Dalibor Kašpar, investiční technik

(„objednatel“)

a

Název:	PROSTAVBY, a.s.
Sídlo:	Dědina 447, 683 54 Otnice
IČO:	27713130
DIČ:	CZ27713130
Právní forma:	Akciová společnost
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. B4811
Zastoupení:	Ing. Jaroslav Bubla, místopředseda představenstva
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	258746889/0300
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Jaroslav Bubla, místopředseda představenstva
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Tomáš Janský, hlavní stavbyvedoucí

(„zhotovitel“)

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny uvedené ve změnových listech ZL 01 – ZL 11, které tvoří přílohu tohoto dodatku a které jsou zapotřebí k řádnému dokončení díla specifikovaného v článku 3. Smlouvy o dílo.

## 2. CENA DÍLA

- 2.1. Článek 5.1. se upravuje tak, že bude nově znít:

„5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a činí:

Cena bez DPH: 16.924.972,90 Kč

Sazba DPH: 21 %

Výše DPH: 3.554.244,30 Kč

Cena s DPH 20.479.217,20 Kč“

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nebo jeho přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.5. Uzavření dodatku bylo odsouhlaseno usnesením rady města č. 1843/123/RM/2021 ze dne 20.09.2021.
- 3.6. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.
- 3.7. Přílohy dodatku, které současně tvoří přílohu b) Smlouvy o dílo:
1. Změnový list ZL 01 – ZL 11

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo – „ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna – výměna střešního pláště“

Ve Slavkově u Brna dne \_\_.\_\_.2021

V Otnicích dne \_\_.\_\_.2021

---

Bc. Michal Boudný, starosta  
Město Slavkov u Brna  
objednatel

---

Ing. Jaroslav Bubla, místopředseda  
představenstva  
PROSTAVBY, a.s.  
zhotovitel

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 01		
Zhotovitel:	PROSTAVBY a.s. Dědina 447 683 54 Otnice			
Investor:	Město Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, 68401 Slavkov u Brna	Datum: 21.09.2021		
Název akce: „ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna – výměna střešního pláště“				
Způsob odeslání / předání datum: 21.9.2021	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Výměna střešního pláště		
	na jinou část smlouvy:			
<p>Popis a zdůvodnění změny s odkazem na jednotlivé položky v soupise prací VCP a MP ...</p> <p>1) <u>VCP 01. – Dodávka nové klimatizace</u>  <b>Návrh změny na základě požadavku investora na chlazení prostoru celého 4.NP budovy</b></p> <p>Příloha - Rozpočet 001 – vícepráce – klimatizace</p>				

Počet připojených listů specifikací: Soupis provedených prací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací včetně DPH :  <b>3 630 Kč</b>	Cena víceprací včetně DPH :  <b>1 145 796,19 Kč</b>
Výsledná cena změny včetně DPH :  <b>1 142 166,19 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  -
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatel:  Město Slavkov u Brna 684 01 - 60 -  Datum: 21.09.2021	Podpis zmocněnce zhotovitele:  <b>PROSTAVBY, a.s.</b> Dědina 447, 683 54 Otnice tel.: 544 210 817 DIČ: CZ27713130 www.prostavby.eu ①  Datum: 21.09.2021

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2021-03-15 ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna - výměna střešního pláště**

Objekt: **SO03 Vícepráce ZŠ Slavkov u Brna**

Rozpočet: **001 Vícepráce č.1 - Klimatizace**

Objednatel: **Město Slavkov u Brna** IČO: **00292311**  
**Palackého náměstí 65** DIČ: **CZ00292311**  
**68401 Slavkov u Brna**

Zhotovitel: **PROSTAVBY, a.s.** IČO: **27713130**  
**Dědina 447** DIČ: **CZ27713130**  
**68354 Otnice**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-3 000,00
PSV	946 939,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>943 939,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	943 939,00 CZK
Základní DPH	21 %	198 227,19 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 1 142 166,19 CZK**

v E SLAVKOVĚ

dne 27. 9. 2021

**PROSTAVBY, a.s.**  
 Dědina 447, 683 54 Otnice  
 tel.: 544 210 817  
 DIČ: CZ27713130  
 www.prostavby.eu ①

Za zhotovitele

Město  
 Slavkov u Brna  
 684 01  
 - 60 -

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-3 000,00	0
728	Vzduchotechnika	PSV			913 139,00	97
767	Konstrukce zámečnické	PSV			33 800,00	4
Cena celkem					943 939,00	100

## Položkový rozpočet

S:	2021-03-15	ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna - výměna střešního pláště
O:	SO03	Vícepráce ZŠ Slavkov u Brna
R:	001	Vícepráce č.1 - Klimatizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>-3 000,00</b>
1	9-TZ Pozn.03	Dmť a Zm Stropní chladicí jednotka vč. všech napojení, - kompletně dle PD - viz TZ pozn 3	ks	2,00000	-1 500,00	-3 000,00

D1.1-06 :

2

2,00000

<b>Díl: 728</b>		<b>Vzduchotechnika</b>				<b>913 139,00</b>
2	728R001	Dodávka venkovní jednotka Qch = 61,5 kW	kpl	1,00000	262 500,00	262 500,00
3	728R002	Dodávka nástěnná jednotka Qch = 2,2 kW včetně infra ovládání	kpl	4,00000	8 125,00	32 500,00
4	728R003	Dodávka nástěnná jednotka Qch = 4,5 kW včetně infra ovládání	kpl	6,00000	9 500,00	57 000,00
5	728R004	Dodávka nástěnná jednotka Qch = 5,6 kW včetně infra ovládání	kpl	3,00000	10 750,00	32 250,00
6	728R005	Dodávka nástěnná jednotka Qch = 7,1 kW včetně infra ovládání	kpl	4,00000	12 000,00	48 000,00
7	728R006	Rozbočovače	kpl	16,00000	2 125,00	34 000,00
8	728R007	Cu potrubí včetně izolace a záševového materiálu	m	125,00000	1 088,00	136 000,00
		125		125,00000		

9	728R008	Čerpadla kondenzátu včetně hadičky	ks	17,00000	3 625,00	61 625,00
10	728R009	Komunikační kabeláž	m	125,00000	38,00	4 750,00
		125		125,00000		

11	728R010	Konzole pro venkovní jednotku	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
12	728R011	Lišty	ks	20,00000	313,00	6 260,00
13	728R012	Jeřáb	kpl	1,00000	12 500,00	12 500,00
14	728R013	Chladivo	kg	8,00000	938,00	7 504,00
15	728R014	Montáž, tlaková zkouška, revizní kniha	kpl	1,00000	181 250,00	181 250,00
16	728R015	Elektroinstalace k VZT jednotkám	kpl.	1,00000	36 000,00	36 000,00
		1		1,00000		

<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>33 800,00</b>
17	767R001	Pomocná konstrukce pro položení venkovní jednotky	kpl	1,00000	33 800,00	33 800,00

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 02	
Zhotovitel:	PROSTAVBY a.s. Dědina 447 683 54 Otnice		
Investor:	Město Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, 68401 Slavkov u Brna	Datum: 21.9.2021	
Název akce: „ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna – výměna střešního pláště “			
Způsob odeslání / předání datum: 21. 9. 2021	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Výměna střešního pláště	
	na jinou část smlouvy:		
<p><u>Popis a zdůvodnění změny s odkazem na jednotlivé položky v soupise prací VCP a MP ...</u></p> <p>1) VCP 02. – Dodávka chráničky SLP</p> <p><b>Návrh změny na základě požadavku investora na budoucí možné napojení všech místností na SLP</b></p> <p>Příloha - Rozpočet 002 – vícepráce – chráničky SLP</p>			

Počet připojených listů specifikací: Soupis provedených prací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací včetně DPH :	Cena víceprací včetně DPH :
<b>0 Kč</b>	<b>37 041,73 Kč</b>
Výsledná cena změny včetně DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
<b>37 041,73 Kč</b>	-
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Město Slavkov u Brna 684 01 - 60 -	<b>PROSTAVBY, a.s.</b> Dědina 447, 683 54 Otnice tel.: 544 210 817 DIČ: CZ27713130 www.prostavby.eu ①
Datum: 21.09.2021	Datum: 21.09.2021



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2021-03-15 ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna - výměna střešního pláště**

Objekt: **SO03 Vícepráce ZŠ Slavkov u Brna**

Rozpočet: **002 Vícepráce č.2 - chráničky SLP**

Objednatel: **Město Slavkov u Brna** IČO: **00292311**  
**Palackého náměstí 65** DIČ: **CZ00292311**  
**68401 Slavkov u Brna**

Zhotovitel: **PROSTAVBY, a.s.** IČO: **27713130**  
**Dědina 447** DIČ: **CZ27713130**  
**68354 Otnice**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	30 613,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>30 613,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	30 613,00 CZK
Základní DPH	21 %	6 428,73 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **37 041,73 CZK**

ve SLAVKOVĚ

dne 27. 9. 2027

**PROSTAVBY, a.s.**  
 Dědina 447, 683 54 Otnice  
 tel.: 544 210 817  
 DIČ: CZ27713130  
 www.prostavby.eu

Za zhotovitele

Město  
 Slavkov u Brna  
 684 01  
 - 60 -

Za objednatele

## Rekapitulace dílů



Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			30 613,00	100
Cena celkem					30 613,00	100

### Položkový rozpočet

S:	2021-03-15	ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna - výměna střešního pláště
O:	SO03	Vícepráce ZŠ Slavkov u Brna
R:	002	Vícepráce č.2 - chráničky SLP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M22</b>		<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>				<b>30 613,00</b>
1	222260R01	Dodávka a montáž Trubka KOPOFLEX 40mm	m	100,00000	94,00	9 400,00
2	222260R02	Dodávka a montáž kabelové sedlo	ks	100,00000	206,00	20 600,00
3	222260R03	Dodávka a montáž vazací pásek 4,8x300	bal	1,00000	413,00	413,00
4	222260R04	Dodávka a montáž vrut 4x40	bal	1,00000	200,00	200,00

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 03	
Zhotovitel:	PROSTAVBY a.s. Dědina 447 683 54 Otnice		
Investor:	Město Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, 68401 Slavkov u Brna	Datum: 21.9.2021	
Název akce: „ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna – výměna střešního pláště “			
Způsob odeslání / předání datum: 21.9.2021	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Výměna střešního pláště	
	na jinou část smlouvy:		
<p><u>Popis a zdůvodnění změny s odkazem na jednotlivé položky v soupise prací VCP a MP ...</u></p> <p>1) <u>VCP 03. – Řezání šikmin</u>  <b>Návrh změny na základě požadavku investora z důvodu tepelných mostů mezi příčkami a střešní konstrukcí</b></p> <p>Příloha - Rozpočet 003 – vícepráce – řezání šikmin</p>			

Počet připojených listů specifikací: Soupis provedených prací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací včetně DPH :  <b>0 Kč</b>	Cena víceprací včetně DPH :  <b>36 756,98 Kč</b>
Výsledná cena změny včetně DPH :  <b>36 756,98 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  -
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:  Město Slavkov u Brna 684 01 - 60 - 	Podpis zmocněnce zhotovitele: <b>PROSTAVBY, a.s.</b> Dědina 447, 683 54 Otnice tel.: 544 210 817 DIČ: CZ27713130 www.prostavby.eu ① 
Datum: 21.9.2021	Datum: 21.9.2021

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2021-03-15 ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna - výměna střešního pláště**

Objekt: **SO03 Vícepráce ZŠ Slavkov u Brna**

Rozpočet: **003 Vícepráce č.3 - řezání šikmin**

Objednatel: **Město Slavkov u Brna** IČO: **00292311**  
**Palackého náměstí 65** DIČ: **CZ00292311**  
**68401 Slavkov u Brna**

Zhotovitel: **PROSTAVBY, a.s.** IČO: **27713130**  
**Dědina 447** DIČ: **CZ27713130**  
**68354 Otnice**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	30 377,67
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>30 377,67</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	30 377,67 CZK
Základní DPH	21 %	6 379,31 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 36 756,98 CZK**

v F SLAVKOVĚ

dne 27. 9. 2021

**PROSTAVBY, a.s.**  
 dědina 447, 683 54 Otnice  
 tel.: 544 210 817  
 DIČ: CZ27713130  
 www.prostavby.eu

Za zhotovitele

Město  
 Slavkov u Brna  
 684 01  
 - 60 -

Za objednatele

## Rekapitulace dílů



Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			28 728,00	95
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 649,67	5
Cena celkem					30 377,67	100

## Položkový rozpočet

S:	2021-03-15	ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna - výměna střešního pláště
O:	SO03	Vícepráce ZŠ Slavkov u Brna
R:	003	Vícepráce č.3 - řezání šikmin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>28 728,00</b>
1	962031145	Bourání příček z tvárníc pórobetonových tl. 150 mm 15*2,5*2	m2	7,50000	90,40	678,00
				7,50000		
2	970231150	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm 15*2,5	m	37,50000	748,00	28 050,00
				37,50000		
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>1 649,67</b>
3	979011111	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,01475	350,00	355,16
4	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	1,01475	220,50	223,75
5	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,01475	15,60	15,83
6	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,01475	318,00	322,69
7	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,01475	35,40	35,92
8	979093111	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	1,01475	10,20	10,35
9	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,01475	226,00	229,33
10	979990001RSO	Poplatek za skládku stavební sutí, směsný odpad	t	1,01475	450,00	456,64

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 04	
Zhotovitel:	PROSTAVBY a.s. Dědina 447 683 54 Otnice		
Investor:	Město Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, 68401 Slavkov u Brna	Datum: 21.9.2021	
Název akce: „ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna – výměna střešního pláště“			
Způsob odeslání / předání datum: 21.9.2021	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Výměna střešního pláště	
	na jinou část smlouvy:		
<p><u>Popis a zdůvodnění změny s odkazem na jednotlivé položky v soupise prací VCP a MP ...</u></p> <p>1) <u>VCP 04. – Oprava trhlin omítek, ostění zárubní, nátěr zárubní</u>  <b>Návrh změny na základě požadavku investora z estetických důvodů</b></p> <p>Příloha - Rozpočet 004 – vícepráce – oprava trhlin omítek, ostění zárubní, nátěr zárubní</p>			

Počet připojených listů specifikací: Soupis provedených prací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací včetně DPH :  <b>0 Kč</b>	Cena víceprací včetně DPH :  <b>43 681 Kč</b>
Výsledná cena změny včetně DPH :  <b>43 681 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  -
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele: ..... Město... Slavkov u Brna 684 01 - 60 - 	Podpis zmocněnce zhotovitele: <b>PROSTAVBY, a.s.</b> Dědina 447, 683 54 Otnice tel.: 544 210 817 DIČ: CZ27713130 www.prostavby.eu ① 
Datum: 21.9.2021	Datum: 21.9.2021



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2021-03-15 ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna - výměna střešního pláště**

Objekt: **SO03 Vícepráce ZŠ Slavkov u Brna**

Rozpočet: **004 Vícepráce č.4 - oprava trhlin omítek, ostění zárubní, nátěr zárubní**

Objednatel: **Město Slavkov u Brna** IČO: **00292311**  
**Palackého náměstí 65** DIČ: **CZ00292311**  
**68401 Slavkov u Brna**

Zhotovitel: **PROSTAVBY, a.s.** IČO: **27713130**  
**Dědina 447** DIČ: **CZ27713130**  
**68354 Otnice**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	27 100,00
PSV	9 000,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>36 100,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	36 100,00 CZK
Základní DPH	21 %	7 581,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 43 681,00 CZK**

ve SLAVKOVĚ

dne 21.9.2021

**PROSTAVBY, a.s.**  
 Dědina 447, 683 54 Otnice  
 tel.: 544 210 817  
 DIČ: CZ27713130  
 www.prostavby.eu ①

  
 Za zhotovitele

  
 Za objednatele

Město  
 Slavkov u Brna  
 684 01  
 - 60 -

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			27 100,00	75
783	Nátěry	PSV			9 000,00	25
Cena celkem					36 100,00	100

### Položkový rozpočet

S:	2021-03-15	ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna - výměna střešního pláště
O:	SO03	Vícepráce ZŠ Slavkov u Brna
R:	004	Vícepráce č.4 - oprava trhlin omítek, ostění zárubní, nátěr zárubní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>27 100,00</b>
1	Oprava 1	Oprava trhlin v příčkách	bm	38,00000	650,00	24 700,00
2	Oprava 2	Oprava ostění zárubní	ks	3,00000	800,00	2 400,00
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>9 000,00</b>
3	Nátěry 1	Nátěr zárubní	ks	30,00000	300,00	9 000,00
		30		30,00000		

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 05	
Zhotovitel:	PROSTAVBY a.s. Dědina 447 683 54 Otnice		
Investor:	Město Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, 68401 Slavkov u Brna	Datum: 21.9.2021	
Název akce: „ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna – výměna střešního pláště“			
Způsob odeslání / předání datum: 21.9.2021	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Výměna střešního pláště	
	na jinou část smlouvy:		
<p>Popis a zdůvodnění změny s odkazem na jednotlivé položky v soupise prací VCP a MP ...</p> <p>1) MNP 05. – Odečet vikýřů</p> <p>Návrh změny z důvodu umístění klimatizační jednotky mimo půdní prostor, není třeba větrat vikýři</p> <p>Příloha - Rozpočet 005 – méněpráce – odečet vikýřů</p>			

Počet připojených listů specifikací: Soupis provedených prací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací včetně DPH :	Cena víceprací včetně DPH :
-184 890,03 Kč	0 Kč
Výsledná cena změny včetně DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
-184 890,03 Kč	-
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
<p>Město Slavkov u Brna 684 01 - 60 -</p> <p>Datum: 21.9.2021</p>	<p><b>PROSTAVBY, a.s.</b> Dědina 447, 683 54 Otnice tel.: 544 210 817 DIČ: CZ27713130 www.prostavby.eu</p> <p>Datum: 21.9.2021</p>

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2021-03-15 ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna - výměna střešního pláště**

Objekt: **SO04 Méněpráce ZŠ Slavkov u Brna**

Rozpočet: **005 Méněpráce č.5 - vikýře**

Objednatel: **Město Slavkov u Brna  
Palackého náměstí 65  
68401 Slavkov u Brna**

IČO: **00292311**  
DIČ: **CZ00292311**

Zhotovitel: **PROSTAVBY, a.s.  
Dědina 447  
68354 Otnice**

IČO: **27713130**  
DIČ: **CZ27713130**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-152 801,68
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-152 801,68</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-152 801,68 CZK
Základní DPH	21 %		-32 088,35 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -184 890,03 CZK**

vĚ SLAVKOVĚ

dne 27. 9. 2021

**PROSTAVBY, a.s.**  
Dědina 447, 683 54 Otnice  
tel.: 544 210 817  
DIČ: CZ27713130  
www.prostavby.eu ①

Za zhotovitele

Město  
Slavkov u Brna  
684 01  
- 60 -

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			-43 361,68	28
764	Konstrukce klempířské	PSV			-109 440,00	72
Cena celkem					-152 801,68	100

## Položkový rozpočet

S:	2021-03-15	ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna - výměna střešního pláště
O:	SO04	Méněpráce ZŠ Slavkov u Brna
R:	005	Méněpráce č.5 - vikýře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>-43 361,68</b>
1	762131124	Bednění stěn montáž z prken hrubých do 32 mm, na sraz	m2	32,00000	-79,00	-2 528,00

Detail vikýře :

(64-32)

32,00000

2	762332931	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy do 120 cm2, bez dodávky řeziva	m	27,20000	-201,50	-5 480,80
---	-----------	--	---	----------	---------	-----------

Detail vikýře :

b :

16,0

16,00000

d :

11,2

11,20000

3	762332932	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 120 do 224 cm2, bez dodávky řeziva	m	72,00000	-245,50	-17 676,00
---	-----------	---	---	----------	---------	------------

Detail vikýře :

a :

56,0

56,00000

c :

16,0

16,00000

4	60596001	prkno	m3	0,88320	-7 390,00	-6 526,85
---	----------	-------	----	---------	-----------	-----------

Detail vikýře :

32\*0,024\*1,15

0,88320

5	60596002	hranol	m3	1,50880	-7 390,00	-11 150,03
---	----------	--------	----	---------	-----------	------------

Detail vikýře :

(0,72+0,16+0,32+0,112)\*1,15

1,50880

<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>-109 440,00</b>
6	KL/04	D + M Oplechování boků a střechy vikýřů, kompletně dle výpisu klempířských výrobků	m2	88,00000	-880,00	-77 440,00

ČSN 73 3610

Průmyslově lakovaný plech polyesterovým lakem SP25

Oplechování boků vikýřů z pásů š 1m spojovaných na drážku včetně napojení na přilehlou střechu z krytiny keramické

Vč provedení napojení horní hrany oplechování střechy pod pálenou krytinu .Oplechování na bednění s podkladní pojistnou hydroizolační folií

plocha 1 ks vikýře:

3,4 x 1,1 = 3,74 m2

1,6m2x2= 3,2m2

čelo 0.43 m2

Napojena krytinu 3,5 x 0,3 x2=2,1m2

detaily 0,5m2

Celkem : 10m2



Prořez 10% 1m2

Celkem 1 ks 11jm2

8\*11

88,00000

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 06	
Zhotovitel:	PROSTAVBY a.s. Dědina 447 683 54 Otnice		
Investor:	Město Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, 68401 Slavkov u Brna	Datum: 21.9.2021	
Název akce: „ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna – výměna střešního pláště“			
Způsob odeslání / předání datum: 21.9.2021	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Výměna střešního pláště	
	na jinou část smlouvy:		
<p><u>Popis a zdůvodnění změny s odkazem na jednotlivé položky v soupise prací VCP a MP ...</u></p> <p>1) MNP 06. – Odečet rezervy  <b>Návrh změny z důvodu čerpání rezervy rozpočtu</b></p> <p>Příloha - Rozpočet 006 – méněpráce – odečet rezervy</p>			

Počet připojených listů specifikací: Soupis provedených prací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací včetně DPH :  <b>-761 881,34 Kč</b>	Cena víceprací včetně DPH :  <b>0 Kč</b>
Výsledná cena změny včetně DPH :  <b>-761 881,34 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  -
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:  Město Slavkov u Brna 684 01 - 60 - 	Podpis zmocněnce zhotovitele:  <b>PROSTAVBY, a.s.</b> Dědina 447, 683 54 Otnice tel.: 544 210 817 DIČ: CZ27713130 www.prostavby.eu ① 
Datum: 21.9.2021	Datum: 21.9.2021



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2021-03-15 ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna - výměna střešního pláště

**Objekt:** SO04 Méněpráce ZŠ Slavkov u Brna

**Rozpočet:** 006 Méněpráce č.6 - odečet rezervy

**Objednatel:** Město Slavkov u Brna IČO: 00292311  
Palackého náměstí 65 DIČ: CZ00292311  
68401 Slavkov u Brna

**Zhotovitel:** PROSTAVBY, a.s. IČO: 27713130  
Dědina 447 DIČ: CZ27713130  
68354 Otnice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-629 654,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-629 654,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-629 654,00 CZK
Základní DPH	21 %	-132 227,34 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -761 881,34 CZK**

v. E. SLAVKOVĚ

dne 27.9.2024

**PROSTAVBY, a.s.**  
Dědina 447, 683 54 Otnice  
tel.: 544 210 817  
DIČ: CZ27713130  
www.prostavby.eu

*[Signature]*  
Za zhotovitele

Město  
Slavkov u Brna  
684 01  
-60-

*[Signature]*  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů



Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-629 654,00	100
Cena celkem					-629 654,00	100

### Položkový rozpočet

S:	2021-03-15	ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna - výměna střešního pláště
O:	SO04	Měněpráce ZŠ Slavkov u Brna
R:	006	Měněpráce č.6 - odečet rezervy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>-629 654,00</b>
1	95-02.1	Projektová upřesnění, nepředvídatelné náklady, 3% z ZRN	%	3,00000	-154 793,00	-464 379,00
		viz TZ - D1.1-01 :				
		3		3,00000		
2	95-02.1	Projektová upřesnění, nepředvídatelné náklady, 3% z ZRN	%	3,00000	-3 494,00	-10 482,00
3	95-02.2	Nevyročtovatelné práce a detaily, 1% z ZRN	%	1,00000	-154 793,00	-154 793,00

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 07	
Zhotovitel:	PROSTAVBY a.s. Dědina 447 683 54 Otnice		
Investor:	Město Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, 68401 Slavkov u Brna	Datum: 21.9.2021	
Název akce: „ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna – výměna střešního pláště“			
Způsob odeslání / předání datum: 21.9.2021	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Výměna střešního pláště	
	na jinou část smlouvy:		
<p><u>Popis a zdůvodnění změny s odkazem na jednotlivé položky v soupise prací VCP a MP ...</u></p> <p>1) MNP 07. – Odečet části dřevěného pochůzího roštu  <b>Návrh změny z důvodu neprovádění vikýřů, není třeba k nim zajistit přístup</b></p> <p>Příloha - Rozpočet 007 – méněpráce – odečet části dřevěného pochůzího roštu</p>			

Počet připojených listů specifikací: Soupis provedených prací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací včetně DPH :  -75 673,40 Kč	Cena víceprací včetně DPH :  0 Kč
Výsledná cena změny včetně DPH :  -75 673,40 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  -
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:  Město ... Slavkov u Brna 684 01 - 60 - 	Podpis zmocněnce zhotovitele: <b>PROSTAVBY, a.s.</b> Dědina 447, 683 54 Otnice tel.: 544 210 817 DIČ: CZ27713130 www.prostavby.eu ① 
Datum: 21.9.2021	Datum: 21.9.2021

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2021-03-15 ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna - výměna střešního pláště**

Objekt: **S004 Méněpráce ZŠ Slavkov u Brna**

Rozpočet: **007 Méněpráce č.7 - dřevěný pochůzí rošt**

Objednatel: **Město Slavkov u Brna**  
**Palackého náměstí 65**  
**68401 Slavkov u Brna**

IČO: **00292311**  
 DIČ: **CZ00292311**

Zhotovitel: **PROSTAVBY, a.s.**  
**Dědina 447**  
**68354 Otnice**

IČO: **27713130**  
 DIČ: **CZ27713130**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-62 540,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-62 540,00</b>

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-62 540,00 CZK
Základní DPH	21 %	-13 133,40 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -75 673,40 CZK**

ve SLAVKOVĚ

dne 27.9.2021

**PROSTAVBY, a.s.**  
 Dědina 447, 683 54 Otnice  
 tel.: 544 210 817  
 DIČ: CZ27713130  
 www.prostavby.eu 

Za zhotovitele

Město  
 Slavkov u Brna  
 684 01  
 - 60 -

Za objednatele

## Rekapitulace dílů



Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-62 540,00	100
Cena celkem					-62 540,00	100

### Položkový rozpočet

S:	2021-03-15	ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna - výměna střešního pláště
O:	SO04	Měněpráce ZŠ Slavkov u Brna
R:	007	Měněpráce č.7 - dřevěný pochůzí rošt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>-62 540,00</b>
1	T/05	D + M Dřevěný rošt pochůzí fošny tl 40mm s mezerou, kompletné dle výpisu truhlářských výrobků	m2	106,00000	-590,00	-62 540,00
		346-240		106,00000		

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 08	
Zhotovitel:	PROSTAVBY a.s. Dědina 447 683 54 Otnice		
Investor:	Město Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, 68401 Slavkov u Brna	Datum: 21.9.2021	
Název akce: „ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna – výměna střešního pláště“			
Způsob odeslání / předání datum: 21.9.2021	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Výměna střešního pláště	
	na jinou část smlouvy:		
<p><u>Popis a zdůvodnění změny s odkazem na jednotlivé položky v soupise prací VCP a MP ...</u></p> <p>1) MNP 08. – Odečet prachotěsné přepážky v rozpočtu změny A  <b>Návrh změny z důvodu obsazení těchto prací v hlavním rozpočtu stavby</b></p> <p>Příloha - Rozpočet 008 – méněpráce – odečet prachotěsné přepážky v rozpočtu změny A</p>			

Počet připojených listů specifikací: Soupis provedených prací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací včetně DPH :  -15 750,57 Kč	Cena víceprací včetně DPH :  0 Kč
Výsledná cena změny včetně DPH :  -15 570,57 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  -
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:  Město Slavkov u Brna 684 01 - 60 - 	Podpis zmocněnce zhotovitele:  <b>PROSTAVBY, a.s.</b> Dědina 447, 683 54 Otnice tel.: 544 210 817 DIČ: CZ27713130 www.prostavby.eu Datum: 21.9.2021 
Datum: 21.9.2021	Datum: 21.9.2021



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2021-03-15 ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna - výměna střešního pláště**

Objekt: **SO04 Méněpráce ZŠ Slavkov u Brna**

Rozpočet: **008 Méněpráce č.8 - prachotěsná přepážka**

Objednatel: **Město Slavkov u Brna**

IČO: **00292311**

**Palackého náměstí 65**

DIČ: **CZ00292311**

**68401 Slavkov u Brna**

Zhotovitel: **PROSTAVBY, a.s.**

IČO: **27713130**

**Dědina 447**

DIČ: **CZ27713130**

**68354 Otnice**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-13 017,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-13 017,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>-13 017,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>		<b>-2 733,57 CZK</b>
Zaokrouhlení			<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH**

**-15 750,57 CZK**

VE SLAVKOVĚ

**PROSTAVBY, a.s.**  
Dědina 447, 683 54 Otnice  
tel.: 544 210 817  
DIČ: CZ27713130  
www.prostavby.eu

  
Za zhotovitele

dne

21.9.2021

Město  
Slavkov u Brna  
684 01  
- 60 -

  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů



Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-13 017,00	100
Cena celkem					-13 017,00	100

### Položkový rozpočet

S:	2021-03-15	ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna - výměna střešního pláště
O:	SO04	Měněpráce ZŠ Slavkov u Brna
R:	008	Měněpráce č.8 - prachotěsná přepážka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>-13 017,00</b>
1	3420163_99	Prachotěsná přepážka - montáž a demontáž, - kompletně dle PD - viz TZ - D1.01-01	m2	10,47000	-1 100,00	-11 517,00
		3.14 :				
		3,0*3,49		10,47000		
2	95_01	Montáž a demontáž zárubně vč. dveřního křídla vč. kování do provizorní příčky, - kompletně dle PD - viz TZ - D1.01-01	ks	1,00000	-1 500,00	-1 500,00

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 09	
Zhotovitel:	PROSTAVBY a.s. Dědina 447 683 54 Otnice		
Investor:	Město Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, 68401 Slavkov u Brna	Datum: 21.9.2021	
Název akce: „ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna – výměna střešního pláště“			
Způsob odeslání / předání datum: 21.9.2021	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Výměna střešního pláště	
	na jinou část smlouvy:		
<p><u>Popis a zdůvodnění změny s odkazem na jednotlivé položky v soupise prací VCP a MP ...</u></p> <p>1) MNP 09. – Odečet opláštění příček SDK konstrukcí</p> <p><b>Návrh změny z důvodu požadavku investora na jiný, levnější způsob zapravení trhlín</b></p> <p>Příloha - Rozpočet 009 – méněpráce – odečet opláštění příček SDK konstrukcí</p>			

Počet připojených listů specifikací: Soupis provedených prací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací včetně DPH :	Cena víceprací včetně DPH :
<b>-150 983,80 Kč</b>	<b>0 Kč</b>
Výsledná cena změny včetně DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
<b>-150 983,80 Kč</b>	-
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
<p>Město .. Slavkov u Brna 684 01 - 60 -</p> 	<p><b>PROSTAVBY, a.s.</b> Dědina 447, 683 54 Otnice tel.: 544 210 817 DIČ: CZ27713130 www.prostavby.eu ①</p> 
Datum: 21.9.2021	Datum: 21.9.2021

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2021-03-15 ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna - výměna střešního pláště		
Objekt:	SO04	Méněpráce ZŠ Slavkov u Brna	
Rozpočet:	009	Méněpráce č.9 - opláštění příček SDK konstrukcí	
Objednatel:	Město Slavkov u Brna Palackého náměstí 65 68401 Slavkov u Brna	IČO: 00292311 DIČ: CZ00292311	
Zhotovitel:	PROSTAVBY, a.s. Dědina 447 68354 Otnice	IČO: 27713130 DIČ: CZ27713130	

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			-124 780,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-124 780,00</b>

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-124 780,00 CZK
Základní DPH	21 %		-26 203,80 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -150 983,80 CZK**

ve SLAVKOVĚ dne 21. 9. 2021

**PROSTAVBY, a.s.**  
Dědina 447, 683 54 Otnice  
tel.: 544 210 817  
DIČ: CZ27713130  
www.prostavby.eu <sup>①</sup>

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Město Slavkov u Brna  
684 01  
- 60 -

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
399	Sádrokartonové kce	HSV			-124 780,00	100
Cena celkem					-124 780,00	100

### Položkový rozpočet

S:	2021-03-15	ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna - výměna střešního pláště
O:	SO04	Měněpráce ZŠ Slavkov u Brna
R:	009	Měněpráce č.9 - opláštění příček SDK konstrukcí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 399</b>		<b>Sádrokartonové kce</b>				<b>-124 780,00</b>
1	342266111	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, standard, tloušťka izolace 50 mm	m2	170,00000	-734,00	-124 780,00

skladba S3 - výměra viz výkres D1.1-00 :

D1.1-06 :

85,0\*2

170,00000

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 10			
Zhotovitel:	PROSTAVBY a.s. Dědina 447 683 54 Otnice				
Investor:	Město Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, 68401 Slavkov u Brna	Datum: 21.9.2021			
Název akce: „ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna – výměna střešního pláště“					
Způsob odeslání / předání datum: 21.9.2021	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Výměna střešního pláště			
	na jinou část smlouvy:				
<p>Popis a zdůvodnění změny s odkazem na jednotlivé položky v soupise prací VCP a MP ...</p> <p>1) MNP 10. – Odečet vnitřních dveří</p> <p>Návrh změny z důvodu požadavku investora na vlastní dodávku</p> <p>Příloha - Rozpočet 010 – méněpráce – odečet dodávky vnitřních dveří</p>					

Počet připojených listů specifikací: Soupis provedených prací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací včetně DPH :  -23 232 Kč	Cena víceprací včetně DPH :  7 342,28 Kč
Výsledná cena změny včetně DPH :  -15 889,72 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  -
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele:  Město Slavkov u Brna 684 01 - 60 -	Podpis zmocněnce zhotovitele:  <b>PROSTAVBY, a.s.</b> Dědina 447, 683 54 Otnice tel.: 544 210 817 DIČ: CZ27713130 www.prostavby.eu ①
Datum: 21.9.2021	Datum: 21.9.2021



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2021-03-15 ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna - výměna střešního pláště**

Objekt: **SO04 Méněpráce ZŠ Slavkov u Brna**

Rozpočet: **010 Méněpráce č.10 - odečet vnitřních dveří**

Objednatel: **Město Slavkov u Brna  
Palackého náměstí 65  
68401 Slavkov u Brna**

IČO: 00292311  
DIČ: CZ00292311

Zhotovitel: **PROSTAVBY, a.s.  
Dědina 447  
68354 Otnice**

IČO: 27713130  
DIČ: CZ27713130

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			5 468,00
PSV			-18 600,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-13 132,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-13 132,00 CZK
Základní DPH	21 %		-2 757,72 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -15 889,72 CZK**

VE SLAVKOVĚ

dne 21.9.2021

**PROSTAVBY, a.s.**  
Dědina 447, 683 54 Otnice  
tel.: 544 210 817  
DIČ: CZ27713130  
[www.prestavby.eu](http://www.prestavby.eu)

Za zhotovitele

Město  
Slavkov u Brna  
684 01  
- 60 -

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			5 468,00	-42
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-19 200,00	146
783	Nátěry	PSV			600,00	-5
Cena celkem					-13 132,00	100

## Položkový rozpočet

S:	2021-03-15	ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna - výměna střešního pláště
O:	SO04	Měněpráce ZŠ Slavkov u Brna
R:	010	Měněpráce č.10 - odečet vnitřních dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>5 468,00</b>
1	642944121	Osazení ocelových zárubní do 2,5 m2	kus	2,00000	1 123,00	2 246,00
		2		2,00000		
2	55330477	Zárubeň ocelová S150 900x1970x150 L ZAKO pro sádkokarton, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	2,00000	1 611,00	3 222,00
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>-19 200,00</b>
3	T/10L	D + M Dveře plné 900/1970 - atyp - Dtto stávající dveře, kompletně dle výpisu truhlářských výrobků	ks	1,00000	-9 600,00	-9 600,00

Dveře plné provedení stejný design jako dveře stávající  
Kování bílý kov, klika / klika (bez FAB) neuzamykatelné viz PBR  
Rw 32 dB

4	T/11L	D + M Dveře plné 900/1970 - atyp - Dtto stávající dveře, kompletně dle výpisu truhlářských výrobků	ks	1,00000	-9 600,00	-9 600,00
---	-------	--	----	---------	-----------	-----------

Dveře plné provedení stejný design jako dveře stávající  
Kování bílý kov, klika / klika , zámek FAB  
Rw 32 dB

<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>600,00</b>
5	Nátěry 1	Nátěr zárubní	ks	2,00000	300,00	600,00
		2		2,00000		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11		
Zhotovitel:	PROSTAVBY a.s. Dědina 447 683 54 Otnice			
Investor:	Město Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, 68401 Slavkov u Brna	Datum: 21.9.2021		
Název akce: „ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna – výměna střešního pláště“				
Způsob odeslání / předání datum: 21.9.2021	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Výměna střešního pláště		
	na jinou část smlouvy:			
<p>Popis a zdůvodnění změny s odkazem na jednotlivé položky v soupise prací VCP a MP ...</p> <p>1) MNP 11. – Odečet neprováděných prací na krovu  <b>Návrh změny z důvodu požadavku investora na vlastní dodávku</b></p> <p>Příloha - Rozpočet 011 – méněpráce – odečet neprováděných prací na krovu</p>				

Počet připojených listů specifikací: Soupis provedených prací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací včetně DPH :  -12 100 Kč	Cena víceprací včetně DPH :  0 Kč
Výsledná cena změny včetně DPH :  -12 100 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  -
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele:  Město Slavkov u Brna 21.9.2021	Podpis zmocněnce zhotovitele: <b>PROSTAVBY, a.s.</b> Dědina 447, 683 54 Otnice tel.: 544 210 817 DIČ: CZ27713130 www.prostavby.eu ①
Datum: 21.9.2021	Datum: 21.9.2021

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2021-03-15 ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna - výměna střešního pláště**

Objekt: **SO04 Měněpráce ZŠ Slavkov u Brna**

Rozpočet: **011 Měněpráce č.11- odečet neprováděných prací na krovu**

Objednatel: **Město Slavkov u Brna** IČO: 00292311  
**Palackého náměstí 65** DIČ: CZ00292311  
**68401 Slavkov u Brna**

Zhotovitel: **PROSTAVBY, a.s.** IČO: 27713130  
**Dědina 447** DIČ: CZ27713130  
**68354 Otnice**

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			-10 000,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-10 000,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-10 000,00 CZK
Základní DPH	21 %		-2 100,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -12 100,00 CZK**

v E SLAVKOVĚ

dne 21. 9. 2021

**PROSTAVBY, a.s.**  
 Dědina 447, 683 54 Otnice  
 tel.: 544 210 817  
 DIČ: CZ27713130  
 www.prostavby.eu ①

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

Město  
 Slavkov u Brna  
 684 01  
 - 60 -

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-10 000,00	100
Cena celkem					-10 000,00	100

### Položkový rozpočet

S:	2021-03-15	ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna - výměna střešního pláště
O:	SO04	Méněpráce ZŠ Slavkov u Brna
R:	011	Méněpráce č.11- odečet neprováděných prací na krovu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>-10 000,00</b>
1	9-TZ Pozn.30	sanace vzpěr a příčlů dřevěného vazníku příložkami, - kompletně dle PD - viz TZ pozn 30	ks	5,00000	-2 000,00	-10 000,00

Přesný rozsah provést na základě výrobní dokumentace zhotovitele :

5

5,00000