

DODATEK

ke Smlouvě o dílo č. SML/2021/149 uzavřené dne 7. 7. 2021 (dále jen „Smlouva“)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „OZ“) a podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZozVZ“)

číslo dodatku Objednatele: SML/2021/149-3

číslo dodatku Zhotovitele:

Článek I.

Objednatel: Město Čelákovice
se sídlem: náměstí 5. května 1
zastoupený: Ing. Josef Pátek, starosta města
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 4127201/100
IČ: 00240117
DIČ: CZ00240117
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Horák – stavební a obchodní společnost, s. r. o.
se sídlem: U Kotelny 349, 405 05 Děčín IX
jednající: Ing. Robin Kubec, jednatel společnosti
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ: 41326687
DIČ: CZ41326687
údaj o zápisu v OR
nebo v jiné evidenci: společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíle C, vložce 613
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním OZ, tento dodatek č. SML/2021/149-3 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

Článek II.

1. Předmětem Dodatku je závazek Zhotovitele provést dílo dle změnového listu č. 9, které jsou přílohou tohoto Dodatku.
2. Celková cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku se sjednává po dohodě smluvních stran ve výši:

5 157 044,62 Kč bez DPH

(slovy: pět milionů jedno sto padesát sedm tisíc čtyřicet čtyři korun českých šedesát dva haléřů).

K ceně díla bude připočtena DPH v zákonné výši.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a beze změn.

Článek III.

1. Přílohou tohoto Dodatku je:

Příloha č. 1 Změnový list č. 9

2. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady města č. 5/2022/4.8.2 ze dne 22. 2. 2022.
5. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v tomto Dodatku, jakož i se zveřejněním Dodatku samotného v souladu s platnými předpisy a na webových stránkách města www.celakovice.cz.

V Čelákovících dne ...~~28. 02.~~ 2022.....


V Děčíně dne.....**24. 02. 2022**.....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



.....
Ing. Josef Pátek
starosta města


HORÁK
stavební a obchodní společnost, s.r.o.
U kotelniny 349, 415 05 Děčín IX
IČO: 41326567, DIČ: CZ41326567
.....
Ing. Robin Kubec
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST		číslo: 09	
Zhotovitel:	Horák, stavební a obchodní společnost s.r.o.		
Investor:	Město Čelákovice	Datum: 31.1.2022	
Název akce: Obnova vodohospodářské infrastruktury v ulici Pražská a Dělnická, Jiřina 3. etapa			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	ano		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:			
Změna rozsahu zemních prací dle skutečnosti.			
Popis a zdůvodnění změny:			
S ohledem na složité geologické podmínky, výšku hladiny podzemní vody, která zasahovala do výkopu a staticky narušené domy v bezprostřední blízkosti výkopu, byl v průběhu realizace optimalizován podélný profil navržených kanalizačních řadů.			
Jedná se o změnu, která byla vyvolaná v průběhu realizace díla.			
Změna byla zadána v souladu s §222 odst. 6 ZZVZ, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku (při započítání všech změn podle tohoto odstavce). Předmětné stavební práce nemohl zadavatel předvídat, neboť projektovou dokumentaci zpracovala autorizovaná osoba se zkušenostmi v oboru. Předmětné práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tyto nové práce svou hodnotou nepřekračují 50 % původní hodnoty závazku (při započítání všech změn podle tohoto odstavce) a současně v souladu s §222 odst. 9 ZZVZ celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku.			

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jedná se o změnu, která byla vyvolaná v průběhu realizace a zohledňovala reálné podmínky na staveništi.

TDS BOZP s.r.o.

Pravá 287/18
147 00 Praha 4 – Podolí
IČ: 076 69 330

Podpis a razítko TDS

Stanovisko projektanta stavby:



Projektant/autorický dozor návrh změnového listu zkontroloval a se změnou souhlasí.



Podpis a razítko projektanta

Příloha:

Položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo: 09
Zhotovitel:	Horák, stavební a obchodní společnost s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Aleš Čermák	
Datum:	31. 1. 2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Změna rozsahu zemních prací dle skutečnosti.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>S ohledem na složité geologické podmínky, výšku hladiny podzemní vody, která zasahovala do výkopu a staticky narušené domy v bezprostřední blízkosti výkopu, byl v průběhu realizace optimalizován podélný profil navržených kanalizačních řadů.</p> <p>Jedná se o změnu, která byla vyvolaná v průběhu realizace díla.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 1 500 000,00,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 1 500 000,- Kč	0 dnů	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
28. 02. 2022	 	
Datum:	HORÁK stavební a obchodní společnost, s.r.o. U kotelny 349, 405 05 Džbín IX IČO: 41826007 DIČ: CZ45325587	
	Datum: 31. 1. 2022	



JUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova vodohospodářské infrastruktury v ul. Pražská a Dělnická - bez přípojek

Objekt:

ZL9 - Změna rozsahu zemních prací

Místo: Město Čelákovice

Datum: 31.01.2022

Zadavatel: Město Čelákovice

Projektant: Project ISA, s.r.o.

Uchazeč: Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-1 500 000,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-1 500 000,00	
D	1		Zemní práce				-1 500 000,00	
11	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	-500,000	65,00	-32 500,00	CS ÚRS 2019 01
12	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	-605,298	85,00	-51 450,33	CS ÚRS 2019 01
13	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	-500,000	42,00	-21 000,00	CS ÚRS 2019 01
14	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	-605,298	48,00	-29 054,30	CS ÚRS 2019 01
17	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-2 365,437	85,00	-201 062,15	CS ÚRS 2019 01
18	K	162301152	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m	m3	-127,803	85,00	-10 863,26	CS ÚRS 2019 01
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-1 150,229	185,50	-213 367,48	CS ÚRS 2019 01
20	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	-127,803	185,50	-23 707,46	CS ÚRS 2019 01
21	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-1 150,229	40,00	-46 009,16	CS ÚRS 2019 01
22	K	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	-127,803	40,00	-5 112,12	CS ÚRS 2019 01
23	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-1 278,032	8,00	-10 224,26	CS ÚRS 2019 01
24	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-2 428,261	180,00	-437 086,98	CS ÚRS 2019 01
26	M	583312000	šterkopísek netříděný zásypový	t	-1 674,250	250,00	-418 562,50	CS ÚRS 2019 01

