

DODATEK

ke Smlouvě o dílo č. SML/2022/195 uzavřené dne 20. 6. 2022 (dále jen „Smlouva“)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „OZ“) a podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZozVZ“)

číslo dodatku Objednatele: SML/2022/195-1

číslo dodatku Zhotovitele: 02-O-5336-12720/23 (dodatek č.1)

Článek I.

Objednatel: Město Čelákovice
se sídlem: náměstí 5. května 1
zastoupený: Ing. Josef Pátek, starosta města
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú.: 4127201/100
IČ: 00240117
DIČ: CZ00240117
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.
se sídlem: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5
zastoupená: Ing. Rostislavem Kasalem, Ph.D., ředitelem divize 02
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
č. ú.: 19-1583390227/0100
IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním OZ, tento dodatek č. SML/2022/195-1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

Článek II.

1. Důvodem sepsání tohoto Dodatku je potřeba zvětšení navrhovaného objemu nového vodojemu a změna jeho umístění. Tato změna nebyla známa před zahájením veřejné zakázky.
2. Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení dle Článku I., odst. 1.4.2 Smlouvy bude vypracována dle rozšířeného zadání uvedeného v příloze č. 1.
Projektová dokumentace pro provedení stavby dle článku I., odst. 1.4.4 Smlouvy bude vypracována dle rozšířeného zadání uvedeného v příloze č. 1.
3. Celková cena díla dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku se sjednává po dohodě smluvních stran ve výši

1 850 000,00 Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH v zákonné výši.

Podrobné členění ceny díla dle změn vyvolaných tímto dodatkem:

Popis		Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH	
		[Kč]	[Kč]	[Kč]	
1a	Průzkumné a přípravné práce	Hydraulické posouzení	45 000	9 450	54 450
1b		Polohopisné a výškopisné zaměření	25 000	5 250	30 250
1c		Inženýrsko-geologický průzkum (3 průzkumné vrty)	60 000	12 600	72 600
2a	Dokumentace pro vydání společného povolení stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů (DUSP)		860 000	180 600	1 040 600
2b	Rozšíření dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů.		170 000	35 700	205 700
3	Inženýrská činnost - zajištění společného povolení		200 000	42 000	242 000
4	Vypracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ / DPS), vč. výkazu výměr a položkového rozpočtu		490 000	102 900	592 900
Celkem			1 850 000	388 500	2 238 500

4. Článek II., odst. 2.1.2 Smlouvy se upravuje následovně:

Etapa		Popis	Termín plnění v měsících
1a	Průzkumné a přípravné práce	Hydraulické posouzení	do 6 měsíců od podpisu SoD
1b		Polohopisné a výškopisné zaměření	do 6 měsíců od podpisu SoD
1c		Inženýrsko-geologický průzkum (3 průzkumné vrty)	do 6 měsíců od podpisu SoD
2	Dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů (DUSP) dle rozšířeného zadání.		do 30. 4. 2023
3	Inženýrská činnost - zajištění společného povolení		do 6 měsíců od dokončení bodu 2.
4	Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS), vč. výkazu výměr a položkového rozpočtu		do 3 měsíců od dokončení bodu 3.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a beze změn.

Článek III.


1. Přílohou tohoto Dodatku je:
Příloha č. 1: nabídka činnosti – rozšíření zadání
2. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady města č. 01/2023/4.4 ze dne 10. 1. 2023.
5. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v tomto Dodatku, jakož i se zveřejněním Dodatku samotného v souladu s platnými předpisy a na webových stránkách města www.celakovice.cz.

V Čelákovicích **17. 01. 2023**

V Praze **11. 01. 2023**

Za Objednatele:


.....
Ing. Josef Pátek
starosta města



Za Zhotovitele:


.....
Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.
ředitel divize 02

 **VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**
Nábřežní 4
150 56 Praha 5

-15-

NABÍDKA ČINNOSTI



**NOVÝ VDJ ČELÁKOVICE – 2 x 1 250 m³
- ROZŠÍŘENÍ ZADÁNÍ
Konzultační a inženýrské práce**



**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
12/2022**

TITULNÍ LIST NABÍDKY	1
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2
PŘEDMĚT NABÍDKY	3
CENOVÁ NABÍDKA	4
TERMÍNOVÁ NABÍDKA	5

NOVÝ VDJ ČELÁKOVICE – 2 x 1 250 m³ - ROZŠÍŘENÍ ZADÁNÍ Konzultační a inženýrské práce

UCHAZEČ: VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.

Adresa: Nábřežní 90/4, Praha 5 - Smíchov, 150 00

IČ: 471 16 901

DIČ: CZ47116901

tel.: 257 110 221

fax: 257 322 121

smluvní zástupce: Ing. Rostislav Kasal,
ředitel divize 02

Identifikační údaje

2

Obchodní firma nebo název:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo/místo podnikání:	Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5
Právní forma:	Akciová společnost
IČ:	471 16 901
DIČ:	CZ47116901
Členové statutárního orgánu:	Ing. Jiří Valdhans, předseda představenstva
	Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva
	Ing. Jiří Frýba, Ing. Jan Plechatý, Ing. Jan Cihlář (členové představenstva)
Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče:	Ing. Rostislav Kasal, ředitel divize 02
Kontaktní osoba:	Ing. Jan Vrkoč, oddělení zásobování vodou
Telefon:	+420 736 412 019
E-mail:	vrkoc@vrv.cz

Předmět nabídky, místo plnění

3

Předmětem nabídky je rozšíření původního zadání projektu „Nový VDJ Čelákovice – 2 x 1 250 m³“ dle smlouvy o dílo č. 02-5336-12720/002 (číslo objednatele SML/2022/195), které vyplynulo během zpracování projektu. Rozšíření projektu bude řešit tyto části:

- Zvětšení navrhovaného objemu nového vodojemu dle smlouvy 2 x 1 250 m³, nově 2 x 2 000 m³ – objem odsouhlasen na posledním VV č. 2
- Řešení změny umístění nového VDJ Čelákovice s ohledem na tlakové poměry, využitelnost objemu vodojemu, provozní a investiční náklady – návrh variant řešení – již proběhlo v rámci příprav na VV č. 2.
- Dva samostatné přítoky do vodojemu
Původně byl uvažován pouze jeden přítok ze stávající AŠ. Nově budou dva přítokové řady – jeden ze stávajícího přivaděče LT DN500 a druhý od VDJ Nehvizdy z odbočky druhého projektovaného přivaděče.
- Návrh přeložky stávajícího přivaděče LT DN500 v délce cca 80-100 m z důvodu uvolnění prostoru pro umístění nového vodojemu.
- Návrh složitější etapizace stavby (výstavba nového VDJ, demolice starého VDJ, přeložka přivaděče atd.), a to vše při zajištění nepřetržitého provozu vodovodu a dodávek pitné vody do spotřebiště.
- Nové řešení odpadu z nového vodojemu – vzhledem k velikosti nového vodojemu a změny umístění bude nutné navrhnout nový odpad se zaústěním do Čelákovického potoka.

Cenová nabídka

4

Nabídková cena za vypracování předmětu díla je stanovena na základě kalkulace a obsahuje veškeré náklady zhotovitele.

Nabídková cena (bez DPH)	285.000,- Kč
DPH 21 %	59.850,- Kč
Cena včetně DPH	344.850,- Kč

Cena jednotlivých položek činí:

Body (v souladu s uzavřenou SoD)	Rozšíření zadání projektu nového VDJ Čelákovice	Celkem cena [Kč]
2	Rozšíření dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů (DUSP)	170 000
4	Rozšíření dokumentace pro provádění stavby (DPS), vč. výkazu výměr a položkového rozpočtu	115 000

Cena výše uvedených položek je stanovena dohodou jako cena pevná, platná do termínu 28.02.2022 a obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním díla.

Fakturační podmínky jsou shodné s podmínkami uvedenými v uzavřené smlouvě o dílo č. č. 02-5336-12720/002 (číslo objednatele SML/2022/195).

Termínová nabídka

5

Zhotovitel se zavazuje provést dílo odpovídající předmětu plnění a předat je objednateli v následujících termínech:

Body (v souladu s uzavřenou SoD)	Rozšíření zadání projektu nového VDJ Čelákovice	Termín plnění
2	Rozšíření dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů (DUSP)	do 30. dubna – platí pro celou stavbu Nový VDJ Čelákovice
4	Rozšíření dokumentace pro provádění stavby (DPS), vč. výkazu výměr a položkového rozpočtu	do 3 měsíců od získání společného povolení – termín shodný s SoD