

„Rekonstrukce zpevněných plocha, ulice Hradební, Opočno (opakované řízení)“

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

Uzavřená podle ustanovení §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel:

Město Opočno
se sídlem: Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno,
zastoupené: Šárka Škrabalová – starostka města
IČO: 00275191, DIČ: CZ00275191
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Šárka Škrabalová – starostka města
- ve věcech technických: Jana Mudrochová, DiS.
bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Dobruška
číslo účtu: 19-1242059309 kód banky: 0800
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
se sídlem: Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
zastoupená: Dagmar Sejkorovou, jednatelka společnosti
IČO: 25953818, DIČ: CZ25953818
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Dagmar Sejkorová, jednatelka společnosti
- ve věcech technických: Bedřich Dudycha, jednatel společnosti
bankovní spojení: KB, a.s Vysoké Mýto
číslo účtu: 86-708200227 kód banky: 0100
tel. 465 424 292
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany se dnešního dne dohodly na následující změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 11.08.2023 (dále jen „Smlouvy“):

Bod 6. Cena za dílo, odst. 6.1. se mění a nově zní takto:

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy činí:

Cena bez DPH	4.633.397,52 Kč
DPH 21 %	973.013,48 Kč
Cena včetně DPH	5.606.411,00 Kč

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zadavatel a jeden zhotovitel.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Opočna na jejím jednání dne 06.05.2024, usnesením č. 42R/2024/19.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je níže uvedená příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1, vč. položkových rozpočtů

Objednatel:


v Opočně dne

A rectangular area containing a redacted signature in red ink. The signature is partially obscured by a black box, but the name 'Sarka Štraj' is visible in red text.

starostka města

Zhotovitel:

ve Vvsokém Mýtě

A rectangular area containing a redacted signature in red ink. The signature is partially obscured by a black box, but the name 'Ditka' is visible in red text.

jednatelka společnosti

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: Rekonstrukce zpevněných ploch, ulice Hradební, Opočno

Datum:

Obsah tohoto změnového listu: 1) jsou odečteny neprovedené bourací práce a neprovedené podklady ze ŠD a KSC pod komunikací. 2) je přičtena požadovaná úprava před vstupem do RD čp.33 3) Z dláždění komunikace je odečtena zdvojená plocha pro dvoulinky a čtyřlinky 4) je přičteno osazení opukových kamenů do vjezdů 5) vedle čp.33 je odečten kamenný krajník a přičten oceový obrubník 6) je odečten kačírek na začátku stavby a místo něho je použita ornice 7) Před pozemkem k čp.13 jsou osazeny kamenné krajníky 8) pod odpočinkovou platformou je plocha vydlážděna z K10, betonové obruby jsou odečteny 9) z rozpočtu jsou odečteny kamenné krajníky, které nebyly osazeny 10) Značka IP4b na začátku stavby bude osazena na výložník přípevněný na zeď, je odečteno neprovedené vodorovné značení na štěrkovém trávniku

Cena za méněpráce : 420 795,96 Kč bez DPH

Cena za vícepráce : 164 394,31 Kč bez DPH

Změna ceny díla : - 256 401,65 Kč bez DPH

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>	Vliv změnového listu na cenu díla
	chybou v dokumentaci zakázky	<input checked="" type="checkbox"/>	ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE
	chybou zhotovitele		
	jinou okolností		
	žádostí zhotovitele		
			Vliv změnového listu na termín dokončení
			ANO <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/>

Změnu odsouhlasil za objednatele:	Jana Mudrochová, DiS.	
Změnu odsouhlasil za TDI:	Ing. V. Kudera	
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:	Jan Hasenohrň	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Opočno Rekonstrukce zpevněných ploch, ulice Hradební <u>DODATEK</u>	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Opočno	00275191	
Projektant			
Zhotovitel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	25953818	CZ25953818
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
	Dne		CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby																
1	HSV Dodávky -201 736,15	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00																
2	Montáž -54 665,50	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00																
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00																
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00																
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00																
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00																
7	ZRN (ř. 1-6) -256 401,65	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00																
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00																
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH -256 401,65																	
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 20%;">Základ daně</th> <th style="width: 20%;">DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>-256 401,65</td> <td>-53 844,35</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>-310 246,00</td> </tr> </table>		DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	-256 401,65	-53 844,35	Cena s DPH			-310 246,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																		
snížená	15,0	0,00	0,00																		
základní	21,0	-256 401,65	-53 844,35																		
Cena s DPH			-310 246,00																		
				E Přípočty a odpočty																	
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																				
Klouzavá doložka	0,00																				
Zvýhodnění	0,00																				

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Opočno Rekonstrukce zpevněných ploch, ulice Hradební

Objednatel: Město Opočno

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Místo:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE
D2 1.	1 STAV.ČÁST,MOB.UN ZMĚNA ODPOČET PODKLADŮ SKLADBA A	-212 807,83		212 807,83
D2 2.	ÚPRAVA PŘED VSTUPEM DO RD čp.33	11 361,00	11 361,00	
D2 3.	1 STAV.ČÁST,MOB.UN Odpočet K10	-149 467,65		149 467,65
D2 4.	OSAZENÍ OPUKOVÝCH KAMENŮ DO VJEZDŮ	80 708,51	80 708,51	
D2 5.	OCELOVÝ OBRUBNÍK VEDLE ZÁHONU U čp.33	-553,80	13 241,80	13 795,60
D2 6.	ZMĚNA KAČÍRKOVÉ PLOCHY	-1 999,11	5 356,80	7 355,91
D2 7.	OSAZENÍ KRAJNÍKU PŘED POZEMKEM K č.p.13	26 807,79	26 807,79	
D2 8.	ZMĚNA PODKLADU POD ODPOČINKOVOU PLATFORMOU	8 500,88	26 068,41	17 567,53
D2 9.	1 STAV.ČÁST,MOB,UN ODEČET KRAJNÍKŮ	-17 191,44		17 191,44
D2 10.	2 STAV.ČÁST,MOB.NN ZMENY DOPRAVNÍ ZNACENÍ	-1 760,00	850,00	2 610,00
Celkem		-256 401,65	164 394,31	420 795,96

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Opočno Rekonstrukce zpevněných ploch, ulice Hradební	JKSO	
Název objektu	Dodatek č.2	EČO	
Název části	1 STAV.ČÁST,MOB.UN ZMĚNA ODPOČET PODKLADŮ SKLADBA A	Místo	
Objednatel	Město Opočno	IČO	DIČ
Projektant		00275191	
Zhotovitel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	25953818	CZ25953818
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
	Dne		CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky -140 790,36	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž -72 017,47	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	-212 807,83	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				-212 807,83
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	-212 807,83	-44 689,64	
Cena s DPH				-257 497,47

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Opočno Rekonstrukce zpevněných ploch, ulice Hradební

Objekt: Dodatek č.2

Část: 1 STAV.ČÁST,MOB.UN ZMĚNA ODPOČET PODKLADŮ SKLADBA A

Objednatel: Město Opočno

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	I Imotnoat celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------------------

HSV Práce a dodávky HSV -212 807,83 -131,128

1 Zemní práce -71 003,62 0,000

1	113107312	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	-361,546	31,80	-11 497,16	0,000
2	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-328,105	30,20	-9 908,77	0,000
3	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	-49,847	124,80	-6 220,91	0,000
4	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	-27,000	120,00	-3 240,00	0,000
5	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-49,847	131,20	-6 539,93	0,000
6	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-498,467	10,40	-5 184,06	0,000
7	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-99,694	280,00	-27 914,32	0,000
8	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-49,847	10,00	-498,47	0,000

5 Komunikace pozemní -73 291,57 -131,128

10	564861111	Podklad ze štrkodrtě ŠD tl 200 mm 0/63	m2	-209,482	198,40	-41 501,23	-96,302
11	567123114	Podklad ze směsi strnelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm	m2	-92,159	344,30	-31 730,34	-34,766

997 Přesun sutě -68 512,64 0,000

12	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	-171,625	61,60	-10 572,10	0,000
13	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	-4 118,976	2,40	-9 885,54	0,000
14	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-171,625	280,00	-48 055,00	0,000

Celkem -212 807,83 -131,128

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Opočno Rekonstrukce zpevněných ploch, ulice Hradební	JKSO	
Název objektu	Dodatek č.2	EČO	
Název části	ÚPRAVA PŘED VSTUPEM DO RD čp.33	Místo	
OLjednatelem	Město Opočno	IČO	00275191
Projektant		DIČ	
Zhotovitel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.		25953818 CZ25953818
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
		Dne	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 10 302,10	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 1 058,90	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	11 361,00	12 DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 11 361,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	11 361,00	2 385,81

Cena s DPH 13 746,81

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Opočno Rekonstrukce zpevněných ploch, ulice Hradební

Objekt: Dodatek č.2

Část: ÚPRAVA PŘED VSTUPEM DO RD čp.33

Objednatel: Město Opočno

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				11 361,00	0,825
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 361,00	0,825
1	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,600	490,00	3 234,00	0,000
2	58380005	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm	m	2,600	1 215,00	3 159,00	0,325
4	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm	m	4,000	1 242,00	4 968,00	0,500
		Celkem				11 361,00	0,825

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Opočno Rekonstrukce zpevněných ploch, ulice Hradební	JKSO	
Název objektu	Dodatek č.2	EČO	
Název části	1 STAV.ČÁST,MOB.UN Odpočet K10	Místo	
Objednatel	Město Opočno	IČO	00275191
Projektant		DIČ	
Zhotovitel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.		25953818 CZ25953818
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky -95 834,88	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž -53 632,77	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	-149 467,65	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -149 467,65			
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-149 467,65	-31 388,21
Cena s DPH			-180 855,86

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Opočno Rekonstrukce zpevněných ploch, ulice Hradební

Objekt: Dodatek č.2

Část: 1 STAV.ČÁST,MOB.UN Odpočet K10

Objednatel: Město Opočno

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				-149 467,65	0,000
5		Komunikace pozemní				-149 467,65	0,000
1	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva téženého tl 50 mm	m2	-88,500	790,00	-69 915,00	0,000
2	58381008	kostka dlažební žula "10"	m2	-89,385	890,00	-79 552,65	0,000
		Celkem				-149 467,65	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Opočno Rekonstrukce zpevněných ploch, ulice Hradební	JKSO	
Název objektu	Dodatek č.2	EČO	
Název části	OSAZENÍ OPUKOVÝCH KAMENŮ DO VJEZDŮ	Místo	
Objednatel	Město Opočno	IČO	DIČ
Projektant		00275191	
Zhotovitel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	25953818	CZ25953818
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	28 152,65	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	52 555,86	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	80 708,51	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH			80 708,51
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	80 708,51	16 948,79
Cena s DPH			97 657,30

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Opočno Rekonstrukce zpevněných ploch, ulice Hradební

Objekt: Dodatek č.2

Část: OSAZENÍ OPUKOVÝCH KAMENŮ DO VJEZDŮ

Objednatel: Město Opočno

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				80 708,51	8,657
5		Komunikace pozemní				65 251,61	8,657
7	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0/63	m2	59,255	151,20	8 959,36	0,000
1	596811120.3	Kladení opukových kamenů do lože z MC	m2	59,255	950,00	56 292,25	8,657
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 110,60	0,000
2	979054441.2	Očištění a kamenické opracování opukových kamenů	m2	59,255	120,00	7 110,60	0,000
997		Přesun sutě				8 346,30	0,000
5	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	14,221	61,60	876,01	0,000
6	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	14,221	2,40	34,13	0,000
4	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	14,221	522,90	7 436,16	0,000
Celkem						80 708,51	8,657

KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby	Opočno Rekonstrukce zpevněných ploch, ulice Hradební	JKSO	
Název objektu	Dodatek č.2	EČO	
Název části	OCELOVÝ OBRUBNÍK VEDLE ZÁHONU U čp.33	Místo	
Objednatel	Město Opočno	IČO	DIČ
Projektant		00275191	
Zhotovitel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	25953818	CZ25953818
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky -10 319,20	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 9 765,40	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	-553,80	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -553,80

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-553,80	-116,30

Cena s DPH -670,10

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Opočno Rekonstrukce zpevněných ploch, ulice Hradební

Objekt: Dodatek č.2

Část: OCELOVÝ OBRUBNÍK VEDLE ZÁHONU U čp.33

Objednatel: Město Opočno

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				-553,80	0,000
5		Komunikace pozemní				2 581,80	0,000
4	591441111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2	1,500	1 150,00	1 725,00	0,000
5	58381004	kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1 60 mm	m2	1,530	560,00	856,80	0,000
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-3 135,60	0,000
1	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-13,000	490,00	-6 370,00	0,000
2	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200mm	m	-13,260	560,00	-7 425,60	0,000
3	920.R	Ocelová stavební samofixační obruba	bm	13,000	820,00	10 660,00	0,000
Celkem						-553,80	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Opočno Rekonstrukce zpevněných ploch, ulice Hradební	JKSO	
Název objektu	Dodatek č.2	EČO	
Název části	ZMĚNA KAČÍRKOVÉ PLOCHY	Místo	
Objednatel	Město Opočno	IČO	DIČ
Projektant		002/5191	
Zhotovitel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	25953818	CZ25953818
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
	Dne		CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby																	
1 HSV	Dodávky -462,87	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00																
2	Montáž -1 536,24	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00																
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00																
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00																
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00																
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00																
7 ZRN (ř. 1-6)	-1 999,11	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00																
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00																
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH -1 999,11																	
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>-1 999,11</td> <td>-419,81</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>-2 418,92</td> </tr> </tbody> </table>		DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	-1 999,11	-419,81	Cena s DPH			-2 418,92
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																		
snížená	15,0	0,00	0,00																		
základní	21,0	-1 999,11	-419,81																		
Cena s DPH			-2 418,92																		
				E Přípočty a odpočty																	
				Dodá zadavatel 0,00																	
				Klouzavá doložka 0,00																	
				Zvýhodnění 0,00																	

ROZPOČET

Stavba: Opočno Rekonstrukce zpevněných ploch, ulice Hradební

Objekt: Dodatek č.2

Část: ZMĚNA KAČÍRKOVÉ PLOCHY

Objednatel: Město Opočno

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						-1 999,11	0,000
1 Zemní práce						5 356,80	0,000
1	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	8,640	620,00	5 356,80	0,000
2 Zakládání						-1 355,91	0,000
2	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	-12,000	18,00	-216,00	0,000
3	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	-14,214	30,00	-426,42	0,000
4	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	-12,000	18,00	-216,00	0,000
5	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	-14,214	35,00	-497,49	0,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						-6 000,00	0,000
6	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	-12,000	500,00	-6 000,00	0,000
Celkem						-1 999,11	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Opočno Rekonstrukce zpevněných ploch, ulice Hradební	JKSO	
Název objektu	Dodatek č.2	EČO	
Název části	OSAZENÍ KRAJNÍKU PŘED POZEMKEM K č.p.13	Místo	
Objednatel	Město Opočno	IČO	DIČ
Projektant		00275191	
Zhotovitel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	25953818	CZ25953818
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 19 393,20	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 7 414,59	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	26 807,79	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				26 807,79
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	26 807,79	5 629,64	
Cena s DPH				32 437,43

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Opočno Rekonstrukce zpevněných ploch, ulice Hradební

Objekt: Dodatek č.2

Část: OSAZENÍ KRAJNÍKU PŘED POZEMKEM K č.p.13

Objednatel: Město Opočno

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						26 807,79	0,000
1 Zemní práce						1 662,14	0,000
1	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	2,000	462,70	925,40	0,000
2	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,450	832,00	374,40	0,000
3	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,450	131,20	59,04	0,000
4	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4,500	10,40	46,80	0,000
5	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,900	280,00	252,00	0,000
6	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,450	10,00	4,50	0,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						21 224,00	0,000
7	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,000	490,00	9 800,00	0,000
8	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200mm	m	20,400	560,00	11 424,00	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						3 672,00	0,000
9	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm	m	20,000	183,60	3 672,00	0,000
997 Přesun sutě						201,22	0,000
10	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,480	61,60	29,57	0,000
11	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	11,520	2,40	27,65	0,000
12	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,480	300,00	144,00	0,000
998 Přesun hmot						48,43	0,000
13	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	4,139	11,70	48,43	0,000
Celkem						26 807,79	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Opočno Rekonstrukce zpevněných ploch, ulice Hradební	JKSO	
Název objektu	Dodatek č.2	EČO	
Název části	ZMĚNA PODKLADU POD ODPOČINKOVOU PLATFORMOU	Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Opočno	00275191	
Projektant			
Zhotovitel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	25953818	CZ25953818
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>	CZ-CPA
			<input style="width: 100px;" type="text"/>

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	3 630,15	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	4 870,73	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		8 500,88	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH **8 500,88**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	8 500,88	1 785,18

Cena s DPH **10 286,06**

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Opočno Rekonstrukce zpevněných ploch, ulice Hradební

Objekt: Dodatek č.2

Část: ZMĚNA PODKLADU POD ODPOČINKOVOU PLATFORMOU

Objednatel: Město Opočno

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				8 500,88	0,494
5		Komunikace pozemní				24 534,90	0,000
9	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0/63	m2	13,000	198,40	2 579,20	0,000
11	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	13,000	790,00	10 270,00	0,000
12	58381008	kostka dlažební žula "10"	m2	13,130	890,00	11 685,70	0,000
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 533,51	0,494
13	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,500	250,00	1 125,00	0,494
14	58381008	kostka dlažební žula "10"	m2	0,459	890,00	408,51	0,000
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-17 567,53	0,000
1	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-25,646	430,00	-11 027,78	0,000
2	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	-26,159	250,00	-6 539,75	0,000
Celkem						8 500,88	0,494

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Opočno Rekonstrukce zpevněných ploch, ulice Hradební	JKSO	
Název objektu	Dodatek č.2	EČO	
Název části	1 STAV.ČÁST,MOB,UN ODEČET KRAJNÍKŮ	Místo	
Objednatel	Město Opočno	IČO	DIČ
Projektant		00275101	
Zhotovitel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	25953818	CZ25953818
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	-14 592,31	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	-2 599,13	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		-17 191,44	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -17 191,44

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-17 191,44	-3 610,20

Cena s DPH -20 801,64

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Opočno Rekonstrukce zpevněných ploch, ulice Hradební

Objekt: Dodatek č.2

Část: 1 STAV.ČÁST,MOB,UN ODEČET KRAJNÍKŮ

Objednatel: Město Opočno

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				-17 191,44	0,000
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-17 191,44	0,000
1	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-16,200	490,00	-7 938,00	0,000
2	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200mm	m	-16,524	560,00	-9 253,44	0,000
		Celkem				-17 191,44	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Opočno Rekonstrukce zpevněných ploch, ulice Hradební	JKSO	
Název objektu	Dodatek č.2	EČO	
Název částí	2 STAV.ČÁST,MOB.NN ZMĚNY DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Opočno	00275191	
Projektant			
Zhotovitel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	25953818	CZ25953818
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	CZ-CPV	
	Dne	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-1 214,63	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-545,37	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-1 760,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

-1 760,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-1 760,00	-369,60

Cena s DPH

-2 129,60

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Opočno Rekonstrukce zpevněných ploch, ulice Hradební

Objekt: Dodatek č.2

Část: 2 STAV.ČÁST,MOB.NN ZMĚNY DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Objednatel: Město Opočno

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				-1 760,00	0,000
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-1 760,00	0,000
1	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	-1,000	800,00	-800,00	0,000
2	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	-1,000	900,00	-900,00	0,000
4	404453000	Výložník pro značku	ks	1,000	850,00	850,00	0,000
3	91511111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	-7,000	130,00	-910,00	0,000
Celkem						-1 760,00	0,000

