

DODATEK č. 3**ke smlouvě o dílo č. 35/3/2023**

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“)

**I.
SMLUVNÍ STRANY**

Město Černošice
se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 Černošice
IČO: 00241121
DIČ: CZ00241121
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-0388063349/0800
zastoupeno: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

(dále jen „**objednatel**“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o..
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
IČO: 48035599
DIČ : CZ48035599
se sídlem: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s..
číslo účtu: 169818406/0600
zapsaná v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
zastoupena: Ing. Janem Merunkou, vedoucím odštěpného závodu

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel jsou dále společně označováni jen „**smluvní strany**“ nebo samostatně jen „**smluvní strana**“)

**II.
PŘEDMĚT DODATKU**

1. Z důvodu nezaviněných a nepředvídatelných okolností spočívajících v komplikovaných jednáních a obstrukcích ze strany majitelů pozemků pod komunikací a vlastníky pozemků přiléhajících, nedošlo u dvou ulic k dohodě s navrženým projektových řešením.
2. Předmětem tohoto dodatku je proto změna termínu dokončení části díla spočívající v rekonstrukci a stavebních úpravách ulice Akátová a ulice Javorová.
3. Stavební úpravy ulice Akátová a Javorová v rozsahu vymezeném projektovou dokumentací zpracovanou společností PPU, spol. s.r.o. budou zahájeny v roce 2024 do 14 dnů od obdržení písemné výzvy objednatele k zahájení prací.
4. Stavební úpravy ulice Akátová a Javorová v požadovaném rozsahu budou dokončeny do 17

týdnů od zahájení prací.

5. Cena za provedení stavebních úprav ulice Akátová a Javorová zůstává ve výši dle původní smlouvy o dílo č.35/2023, a to:

stavební úpravy ulice Akátová

cena bez DPH3 393 675,18 Kč
DPH 712 671,79 Kč
Cena vč. DPH 4 106 346,97 Kč

stavební úpravy ulice Javorová

cena bez DPH4 457 393,59 Kč
DPH 936 052,65 Kč
Cena vč. DPH 5 393 446,24 Kč

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č.35/2023 včetně uzavřených dodatků č.1 a č.2 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž zhotovitel obdrží 1 a objednatel obdrží 1 vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.
4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu tohoto dodatku smlouvy na webových stránkách objednatele.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a může se na něj vztahovat povinnost zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, což je podmínkou její účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podpisu poslední ze smluvních stran a smlouva pak nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.
6. Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na jejím 22. zasedání konaném dne 4. 9. 2023 (usn. č. R/22/4/2023) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání.
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku smlouvy a že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Černošicích dne:1.3.-09-2023

V Praze dne: - 7 -09- 2023

Mgr. Filip Kořínek
starosta



Ing. Jan Merunka
vedoucí odštěpného závodu



SWIETELSKY
stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha