

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 12.8.2020 na akci

**„Stavební úpravy veřejného prostranství v prostoru před č.p. 36, Vinařice – 1. etapa“**

Objednatel: **Obec Vinařice**, Vinařice 3, 439 15 Vinařice  
zastoupený: Miroslavem **Janouškem** – starostou obce  
IČ: 00265683

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **FARETRA s.r.o.**, Domoušice 153, 439 68 Domoušice  
zastoupený: Zdeňkem **Kutnerem** - jednatelem  
IČ: 03584054  
DIČ: CZ03584054  
Tel.: 722907875

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
spisová značka C 34901

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen "smluvní strany")

se dohodli na následujících změnách a doplnění smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“), uzavřené mezi těmito smluvními stranami dne 12.8.2020 s předmětem smlouvy, kterým je provedení stavby **Stavební úpravy veřejného prostranství v prostoru před č.p. 36, Vinařice – 1. etapa**:

1. Smluvní strany konstatují, že zhotovitel provedl v rámci stavby práce nad rámec předmětu smlouvy (vícepráce) v rozsahu požadavků objednatel, uplatněných v průběhu provádění stavby. Rozsah provedených víceprací a jejich ocenění je předmětem položkového rozpočtu ze dne 15.12.2020 (viz příloha č. 1 tohoto dodatku). Tento rozpočet představuje zároveň nabídku zhotovitele na provedení víceprací. Tento rozpočet byl schválen zastupitelstvem obce Vinařice usnesením č. 160 ze dne 21.12.2020 (viz příloha č. 2 tohoto dodatku).

2. V důsledku provedení a schválení víceprací dle výše uvedeného bodu 1 tohoto dodatku se mění a doplňuje text smlouvy takto:

1) V článku III Předmět smlouvy se za konec stávajícího textu v odstavci 2. doplňuje odstavec 2.1. ve znění

2.1. Součástí předmětu smlouvy je na základě požadavku objednatel i provedení prací, původně nezahrnutých ve smlouvě, jejichž obsah a rozsah je dán položkovým rozpočtem ze dne 15.12.2020, který je přílohou a nedílnou součástí dodatku č. 1 ke smlouvě.

2) Z důvodu rozšíření předmětu smlouvy dodatkem č. 1 se konstatuje, že zhotovitel nemohl splnit původně stanovený termín dokončení a předání dokončené stavby, tak jak byl sjednán v článku IV odstavec 1. smlouvy (do 31.10.2020). Z tohoto důvodu se v článku IV Doba plnění mění termín dokončení a předání dokončené stavby z 31.10.2020 na 31.12.2020.


3) V článku VII Cena za dílo se mění cena v odstavci 1. tak, že k původně stanovené ceně ve výši 857.411,00 Kč včetně DPH se přičítá cena víceprací dle přílohy č. 2 tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě ve výši 165.049,00 Kč včetně DPH a údaj o ceně za dílo, uvedený v odstavci 1., tak nově zní

**1.022.460,00 Kč, slovy jeden milión dvacet dva tisíc čtyři sta šedesát korun českých,  
včetně daně z přidané hodnoty.**

3. Tento dodatek vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Ve Vinařicích dne 15.2.2021

Za objednatele:

  
**OBEC VINAŘICE**  
okr. Louny  
439 15 Vinařice 3  
.....  
Miroslav Janoušek – starosta obce

V Domoušicích dne 15.2.2021

Za zhotovitele:

②   
IČ: 03584054 DIČ: CZ03584054  
Adresa - Domoušice 153, 439 68  
tel.: 722 907 875  


.....  
Zdeněk Kutner - jednatel