

Objednatel: Obec Rudník, Rudník 51, 543 72 Rudník

Projekt.: Stavební úpravy objekt čp.56, Rudník

Smlouva ze dne: 29.7.2022

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 001

ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel

DATUM: 6.12.2022

ADRESÁT: Objednatel

PŘEDMĚT ZMĚNY: SDK příčky 2.NP

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora

POPIS ZMĚNY A DŮVODY: náhrada zděných příček příčkami z SDK, z důvodu snížení zatížení nové stropní konstrukce, po aktualizaci dokumentace statiky při odhalení kleneb

VLIV NA CENU: 36 542,40 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: Ne

Časový vliv na termín dokončení Díla: Ne

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 6.12.2022

JMÉNO PODPIS: _____



VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: _____

JMÉNO PODPIS: _____

Tedoz PP s.r.o.

Set. Pa 230
530 Čp. Pánský B
IČ: 015 78 830 • DIČ: CZ016/085

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: _____

JMÉNO PODPIS: _____

Objednatel: Obec Rudník, Rudník 51, 543 72 Rudník

Projekt.: Stavební úpravy objekt čp.56, Rudník

Smlouva ze dne: 29.7.2022

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 002

ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel

DATUM: 2.2.2023

ADRESÁT: Objednatel

PŘEDMĚT ZMĚNY: stavební práce

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora

POPIS ZMĚNY A DŮVODY: stavební práce nad rámec rozpočtu. V PD chyběli podkladní betony v 1.NP, izolace proti vodě, radonová ochrana, po odstranění násypů statik navrhl novou úpravu železobetonové konstrukce kleneb, vč. zasekání rýhy do obvodového zdiva. Pro výtah kotvení pojezdové konstrukce bylo nutné provést přibetonování stávající nerovné zdi

VLIV NA CENU: 348 808,03 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: Ne

Časový vliv na termín dokončení Díla: Ne

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 2.02.2023

JMÉNO PODPIS: _____

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatel. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: _____

JMÉNO PODPIS: _____

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: _____

JMÉNO PODPIS: _____

Objednatel: Obec Rudník, Rudník 51, 543 72 Rudník

Projekt.: Stavební úpravy objekt čp.56, Rudník

Smlouva ze dne: 29.7.2022

INFORMACE O ZMĚNĚ	POŘADOVÉ Č. 003
ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel	DATUM: 3.2.2023
ADRESÁT: Objednatel	
PŘEDMĚT ZMĚNY: doplnění SDK konstrukcí	
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora	
POPIS ZMĚNY A DŮVODY: doplnění SDK podhledů do 2.NP a podkroví, v původní dokumentaci s nimi nebylo počítáno.	
VLIV NA CENU: 166 784,44 Kč bez DPH	ČASOVÉ VLIVY: Časový vliv na dílčí termíny: Ne Časový vliv na termín dokončení Díla: Ne
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE : S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla. DNE: <u>3.02.2023</u> JMÉNO PODPIS: _____ 	
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. DNE: <u>16.2.23</u> JMÉNO PODPIS: _____ 	
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR : S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. DNE: _____ JMÉNO PODPIS: _____ 	

Objednatel: Obec Rudník, Rudník 51, 543 72 Rudník

Projekt.: Stavební úpravy objekt čp.56, Rudník

Smlouva ze dne: 29.7.2022

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 004

ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel

DATUM: 3.2.2023

ADRESÁT: Objednatel

PŘEDMĚT ZMĚNY: změna litých podlah za fermacel v 2.NP

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora

POPIS ZMĚNY A DŮVODY: po zjištění stavu statiky kleneb byla dohodnuta změna litých podlah v 2. NP na fermacel.

VLIV NA CENU: 318 991,84 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: Ne

Časový vliv na termín dokončení Díla: Ne

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 3.02.2023

JMÉNO PODPIS: _____



VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 16.2.23

JMÉNO PODPIS: _____

Obec Rudník
543 72 Rudník 51

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: _____

JMÉNO PODPIS: _____

Objednatel: Obec Rudník, Rudník 51, 543 72 Rudník

Projekt.: Stavební úpravy objekt čp.56, Rudník

Smlouva ze dne: 29.7.2022

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 005

ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel

DATUM: 7.2.2023

ADRESÁT: Objednatel

PŘEDMĚT ZMĚNY: Nadsvětlíky k hliníkovým proskleným příčkám

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora

POPIS ZMĚNY A DŮVODY: doplnění nadsvětlíku k hliníkovým proskleným konstrukcím. Nebylo dořešeno v projektové dokumentaci pro zadání stavby

VLIV NA CENU: 43 214,36 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: Ne

Časový vliv na termín dokončení Díla: Ne

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 7.02.2023

JMÉNO PODPIS: 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: _____

JMÉNO PODPIS: 

Zdeněk P. S. r.o.
Jirího Poláčka 230
530 09 Pardubice
IČ: 016 78 850 • DIČ: CZ01678850

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: _____

JMÉNO PODPIS: 

Objednatel: Obec Rudník, Rudník 51, 543 72 Rudník

Projekt.: Stavební úpravy objekt čp.56, Rudník

Smlouva ze dne: 29.7.2022

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 006

ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel

DATUM: 7.2.2023

ADRESÁT: Objednatel

PŘEDMĚT ZMĚNY: obložkové zárubně

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora

POPIS ZMĚNY A DŮVODY: nahrazení ocelových zárubní u interiérových dveří zárubněmi obložkovými. Rozpor mezi zadávací dokumentací a výkazem výměr.

VLIV NA CENU: 137 814,60 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: Ne

Časový vliv na termín dokončení Díla: Ne

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 7.02.2023

JMÉNO PODPIS: _____



VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: _____

JMÉNO PODPIS: _____

Tedoz PP s.r.o.

Průmyslová Polje, 290
530 02 Pardubice
IČ: 016 78 850 • DIČ: CZ01678850

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: _____

JMÉNO PODPIS: _____

Objednatel: Obec Rudník, Rudník 51, 543 72 Rudník

Projekt.: Stavební úpravy objekt čp.56, Rudník

Smlouva ze dne: 29.7.2022

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 007

ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel

DATUM: 7.2.2023

ADRESÁT: Objednatel

PŘEDMĚT ZMĚNY: klimatizace

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora

POPIS ZMĚNY A DŮVODY: doplnění chladicí jednotky do serverovny z důvodu přehřívání prostoru

VLIV NA CENU: 64 788,55 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: Ne

Časový vliv na termín dokončení Díla: Ne

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 7.02.2023

JMÉNO PODPIS: _____



VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: _____

JMÉNO PODPIS: Dozor PP s.r.o.

Jirího Potůčky 230
530 09 Pardubice
IČ: 016 78 850 - DIČ: CZ01678850



VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: _____

JMÉNO PODPIS: _____



Objednatel: Obec Rudník, Rudník 51, 543 72 Rudník

Projekt.: Stavební úpravy objekt čp.56, Rudník

Smlouva ze dne: 29.7.2022

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 008

ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel

DATUM: 16.2.2023

ADRESÁT: Objednatel

PŘEDMĚT ZMĚNY: vstupní dveře Cetin

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora

POPIS ZMĚNY A DŮVODY: v původní PD nebyly obsaženy vstupní dveře pro Cetin

VLIV NA CENU: 56 203,11 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: Ne

Časový vliv na termín dokončení Díla: Ne

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 16.02.2023

JMÉNO PODPIS: 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 16.3.23

JMÉNO PODPIS: 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: _____

JMÉNO PODPIS: 

Objednatel: Obec Rudník, Rudník 51, 543 72 Rudník

Projekt.: Stavební úpravy objekt čp.56, Rudník

Smlouva ze dne: 29.7.2022

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 009

ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel

DATUM: 20.2.2023

ADRESÁT: Objednatel

PŘEDMĚT ZMĚNY: záměna půdovek za vynil

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora

POPIS ZMĚNY A DŮVODY: na žádost investora bude původně navržená cihelná dlažba nahrazena zátěžovým vynilem v rolích.

VLIV NA CENU: -144 711,72 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: Ne

Časový vliv na termín dokončení Díla: Ne

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 20.02.2023

JMÉNO PODPIS: 

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 16.3.23

JMÉNO PODPIS: 
Obec Rudník
54372 Rudník 51

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: _____

JMÉNO PODPIS: 

Objednatel: Obec Rudník, Rudník 51, 543 72 Rudník

Projekt.: Stavební úpravy objekt čp.56, Rudník

Smlouva ze dne: 29.7.2022

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 010

ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel

DATUM: 20.2.2023

ADRESÁT: Objednatel

PŘEDMĚT ZMĚNY: vyrovnání podlah litou pěnou

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora

POPIS ZMĚNY A DŮVODY: z důvodu statiky kleneb v 2.NP byla na vyrovnání podlah zvolena litá pěna

VLIV NA CENU: 102 972,92 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: Ne

Časový vliv na termín dokončení Díla: Ne

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 20.02.2023

JMÉNO PODPIS: _____



VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 16.5.23

JMÉNO PODPIS: _____




VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: _____

JMÉNO PODPIS: _____



Objednatel: Obec Rudník, Rudník 51, 543 72 Rudník

Projekt.: Stavební úpravy objekt čp.56, Rudník

Smlouva ze dne: 29.7.2022

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 011

ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel

DATUM: 20.2.2023

ADRESÁT: Objednatel

PŘEDMĚT ZMĚNY: odpočet topných kabelů a hromosvodu

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora

POPIS ZMĚNY A DŮVODY: na žádost investora nebude realizována blesková ochrana a topné kabely.

VLIV NA CENU: -288 852,52Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: Ne

Časový vliv na termín dokončení Díla: Ne

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 20.02.2023

JMÉNO PODPIS: _____




VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 16.2.23

JMÉNO PODPIS: _____



VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: _____

JMÉNO PODPIS: _____



Objednatel: Obec Rudník, Rudník 51, 543 72 Rudník

Projekt.: Stavební úpravy objekt čp.56, Rudník

Smlouva ze dne: 29.7.2022

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 012

ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel

DATUM: 20.2.2023

ADRESÁT: Objednatel

PŘEDMĚT ZMĚNY: pochozí lávka v podkroví

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora

POPIS ZMĚNY A DŮVODY: byla utvořena pochozí lávka z dřevěných fošen v podkroví

VLIV NA CENU: 12 027,60 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: Ne

Časový vliv na termín dokončení Díla: Ne

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 20.02.2023

JMÉNO PODPIS: _____



VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 16.3.23

JMÉNO PODPIS: _____

Obec Rudník
543 72 Rudník 51

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: _____

JMÉNO PODPIS: _____

Objednatel: Obec Rudník, Rudník 51, 543 72 Rudník

Projekt.: Stavební úpravy objekt čp.56, Rudník

Smlouva ze dne: 29.7.2022

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 013

ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel

DATUM: 1.3.2023

ADRESÁT: Objednatel

PŘEDMĚT ZMĚNY: změna počtu dveří

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora

POPIS ZMĚNY A DŮVODY: z důvodu změny dispozic oproti původnímu projektu došlo k navýšení konečného počtu interiérových dveří

VLIV NA CENU: 88 722,62 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: Ne

Časový vliv na termín dokončení Díla: Ne

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 1.3.2023

JMÉNO PODPIS: 

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 16.3.23

JMÉNO PODPIS: 

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: _____

JMÉNO PODPIS: 