

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 14.6.2021

na akci:

„Obnova kaple sv. Anny v Divicích – 1. a 2. etapa“

Objednatel: **Obec Vinařice**, Vinařice 3, 439 15 Vinařice
zastoupený: **Miroslavem Janouškem** – starostou obce
IČ: 00265683

a

zhotovitel: **FARETRA s.r.o.**, Domoušice 153, 439 68 Domoušice
zastoupený: **Zdeňkem Kutnerem** - jednatelem
IČ: 03584054
DIČ: CZ03584054

se dnes dohodli na následujících změnách a doplnění smlouvy.

1) V článku III Předmět smlouvy se na základě zjištění havarijního stavu dřevěných konstrukcí stropu, krovu a sanktusníku objektu kaple sv. Anny v Divicích, který byl konstatován po odkrytí a odborném posouzení stavu těchto konstrukcí a který je popsán v dokumentech

- „Kaple svaté Anny, Divice Základní screening stavu přístupných konstrukcí krovu a stropu pod krovem z hlediska působení dřevokazných škůdců“, zpracováno Ing. Martinou Hřebenářovou, vydáno v říjnu 2021 (příloha č. 1 tohoto dodatku),

- „Statické posouzení kaple v Divicích“, z.č. 319/2021, zpracováno Ing. Janem Kunclem, vydáno s datem 10/2021 (příloha č. 2 tohoto dodatku)

mění a rozšiřuje předmět smlouvy v souladu s ustanovením článku III odstavec 2. smlouvy o práci, zahrnující kompletní výměnu dřevěných konstrukcí stropu a krovu a zhotovení repliky konstrukce sanktusníku v rozsahu rozpočtu „Položkový rozpočet Zakázka: Havarijní oprava kaple sv. Anny v Divicích“, vydaný s datem 3.11.2021 (příloha č. 3 tohoto dodatku).

2) V článku IV Doba plnění se v důsledku zhotovitelem nezaviněného prodlení, způsobeného nutností zastavit práce po dobu projednávání změn předmětu smlouvy, popsaných výše v bodě 1) tohoto dodatku a v důsledku časové náročnosti prací, o které se rozšiřuje předmět plnění a které jsou popsány v bodě 1) tohoto dodatku mění termín dokončení a předání dokončené stavby z původního 31.8.2021 na nově sjednaný termín do 31.5.2022.

3) V článku VII Cena za dílo se zvyšuje v souladu s ustanovením článku VII odstavec 2. smlouvy cena za provedení díla o částku, která byla smluvními stranami odsouhlasena a sjednána za provedení prací, o které se rozšiřuje předmět smlouvy a které jsou popsány v bodě 1) tohoto dodatku o částku 344.082,00 Kč včetně daně z přidané hodnoty, a to na základě rozpočtu, který je přílohou č. 3 a nedílnou součástí tohoto dodatku. Článek VII odstavec 1. tak po uvedeném zvýšení nově zní:

1. Cena za úplné a řádné provedení díla dle článku III. této smlouvy se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena sjednaná podle rozpočtů, které jsou přílohou a nedílnou součástí této smlouvy ve znění jejího dodatku č. 1. Obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné na řádné provedení díla a činí

1.065.112,80 Kč, slovy jeden milión šedesát pět tisíc sto dvanáct korun českých a osmdesát haléřů, včetně daně z přidané hodnoty.

4) Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Ta ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změn.

5) Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující dokumenty:

„Kaple svaté Anny, Divice Základní screening stavu přístupných konstrukcí krovu a stropu pod krovem z hlediska působení dřevokazných škůdců“, zpracováno Ing. Martinou Hřebenářovou, vydáno v říjnu 2021

„Statické posouzení kaple v Divicích“, z.č. 319/2021, zpracováno Ing. Janem Kunclem, vydáno s datem 10/2021

„Položkový rozpočet Zakázka: Havarijní oprava kaple sv. Anny v Divicích“, vydaný s datem 3.11.2021.

6) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením zastupitelstva Obce Vinařice č. 206 ze dne 30.11.2021

Ve Vinařicích dne 6.12.2021

V Domoušicích dne 6.12.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

OBEC VINAŘICE

okr. Louny

439 15 Vinařice 3

Miroslav Janoušek – starosta obce

②

Faretra

IC: 03584054 DIC: CZ03584054

Adresa - Domoušice 153, 439 68

tel.: 722 907 875

Zdeněk Kutner - jednatel