

DODATEK č. 4 ke SMLouvě o dílo

evidované u objednatele pod č. SML/2021/277
evidované u zhotovitele pod č. 472101

(dále jen „**Dodatek**“)

MĚSTO ČELÁKOVICE

se sídlem Čelákovice, náměstí 5. května 1, PSČ 250 88

zastoupené: **Ing. Josefem Pátkem**, starostou města

IČ: 00240117

DIČ: CZ00240117

bank. spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-4127201/100

(dále jen „**objednatel**“)

a

VDI Projekt s.r.o.

se sídlem Praha 10, K Botiči 1453/6, PSČ: 101 00

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 08636

zastoupen: **Ing. Martinem Kolářem**, jednatelem

IČ: 28860080

DIČ: CZ28860080

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2000397529/2010

(dále jen „**projektant**“)

(„objednatel“ a „projektant“ dále společně jen jako „**zhotovitel**“)

Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická:

za objednatele: Ing. Josef Pátek, starosta města

za projektanta: Ing. Martin Kolář, jednatel

Zmocněnci pro jednání věcná a technická:

za objednatele: **Jan Chobotský**, referent odboru správy majetku a investic,
tel. 326 929 117, email: jan.chobotsky@celakovice.cz

za zhotovitele: **Ing. Martin Kolář**, projektant,
e-mail: martin.kolar@vdiprojekt.cz, tel.: +420 777 930 334

Článek I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 8. 2021 Smlouvu o dílo, evidovanou u objednatele pod č. SML/2021/277 (dále jen „**Smlouva**“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna termínů uvedených v Dodatku č. 3 k Smlouvě v Článku II. Bodě 1.
3. Důvodem úpravy termínu odevzdání Etapy II. (ul. Haškova) je potřeba zaměření potrubí plynovodu v extravilánu směrem k Zálužskému potoku jako nezbytného podkladu pro návrh nové dešťové kanalizace gravitačně odvodňující ul. Haškovu, ul. Na Radosti a Vořechovku.
4. Důvodem úpravy termínu odevzdání Etapy III. (ul. První až Čtvrtá), Etapy IV. (ul. Mstětická) a Etapy V. (ul. V Zahrádkách) je koordinace návrhu s výstavbou infrastruktury pro rodinné domy v Záluží u Čelákovic, zpracovatelem projektové dokumentace Cube project s.r.o., Ing. Martin Srba, Ph.D.
5. Před započítáním dalších prací na etapách III, IV, V. předá Objednatel Projektantovi závazné podklady, situační a výškové vedení nových dešťových stok a souvisejících objektů řešených firmou Cube project s.r.o. pro výstavbu rodinných domů v Záluží.
6. Objednatel a Projektant se dohodli, že může dojít k dalším úpravě Článku II. odst. 2.1.2 a souvisejících dodatků.

Článek II. Změna smlouvy

Smlouvy se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy:

1. Ustanovení čl. II odst. 2.1.2 nově zní:
Zpracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení dle čl. 1.4.1

2.1.2.2 Etapa II.	nejpozději do 30.6. 2023
2.1.2.3 Etapa III.	nejpozději do 30.6. 2023
2.1.2.4 Etapa IV.	nejpozději do 30.6. 2023
2.1.2.5 Etapa V.	nejpozději do 30.6. 2023

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejněn po jeho podpisu smluvními stranami v registru smluv. Veškeré úkony související s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Čelákovících 15 -12- 2022

V Praze 30.11.2022

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Josef Pátek
starosta města



.....
Ing. Martin Kolář
jednatel

VDI Projekt s.r.o.
K Botiči 1453/6 • 101 00 Praha 10
IČ: 288 60 080

